


 लुम्बिनी प्रदेश सरकार
 सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय
 सहरी विकास तथा खानेपानी कार्यालय, रुपन्देही
 कार्यक्रमगत प्रगति विवरण

२०८२ असार मसान्त सम्मको मासिक प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

रकम रु हजारमा

क्र.स.	बजेट उपशिर्षक नं.	कार्यक्रमको नाम	कुल विनियोजित बजेट	सम्झौता रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कैफियत
					खर्च रकम	प्रतिशत		
पूँजीगत तर्फ								
१	३४७०१०१२४	आवास व्यवस्था तथा वस्ती विकास कार्यक्रम	३२१८२८.००	२४२७४८.३४	२१९१६९.८९	६८.१०	९१.५३	
२	३४७०१०१३४	भवन तथा सभाहल निर्माण कार्यक्रम	१८९३८३.००	६७०७२.८१	५०५७४.७४	२६.७१	६०.२५	
३	३४७०१०१४४	शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	४५१९०४.००	४७९०२९.३२	३२८५१७.६४	७२.७०	९०.६१	
४	३४७०१०१५४	आवास, भवन मर्मत सुधार	७५००.००	६९९५.००	७४२१.८६	९८.९६	१००.००	
		जम्मा	९७०६१५.००	७९५८४५.४७	६०५६८४.१३	६२.४०		
पूँजीगत तर्फ (अन्य मन्त्रालय)								
५	३५००००२२	नमुना विद्यालय र विशेष शिक्षा कार्यक्रम	२४०००.००	६८५४९.२१	९८५६.९२	४१.०७	८६.००	बहुवर्षिय कार्यक्रम
६	३५००००१३४	प्रादेशिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम	९०२००.००	१५४७२८.४७	२२३३६.४०	२४.७६	४२.१०	बहुवर्षिय कार्यक्रम
७	३१२०००२१	पशुपन्छी उत्पादन, बजारीकरण, नियमन, प्रविधि प्रसार कार्यक्रम	१००००.००	१०८७५५.९२	९९९९.५४	१००.००	१००.००	बहुवर्षिय कार्यक्रम
८	३७०००११६४	एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	५४६७५.००	२०९६०३.३२	५४६७५.००	१००.००	३०.००	बहुवर्षिय कार्यक्रम
		जम्मा	१७८८७५.००	५४१६३६.९२	९६८६७.८६	५४.१५		
		कुल जम्मा	११४९४९०.००	१३३७४८२.३९	७०२५५१.९९	६१.१२		


 ई. अनन्त कुमार देव
 डिभिजनल इन्जिनियर
 कार्यालय प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालय
सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, रुपन्देही
कार्यक्रमको संस्थात्मक प्रगति विवरण

२०८२ असार मसान्त सम्मको मासिक प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

क्र.स.	बजेट उपशर्षक नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	सम्झौता रकम	आयोजना संख्या	ठेका/ आयोजनाको अवस्था (संख्या)				हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यन्वयन हुन नसकेका	कैफियत
						ठेका प्रक्रियामा रहेको	संझौता भएको	कार्यान्वयनमा रहेका	सम्पन्न भएका			
पूँजीगत तर्फ												
१	३४७०१०१२४	आवास व्यवस्था तथा बस्ती विकास कार्यक्रम	३२१८२८.००	२४२७४८.३४	१५४	०	१४७	१२	१३५	९१.५३	७	
२	३४७०१०१३४	भवन तथा समाहल निर्माण कार्यक्रम	१८९३८३.००	६७०७२.८१	५१	०	४३	६	३७	६०.२५	८	
३	३४७०१०१४४	शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	४५१९०४.००	४७९०२९.३२	२९३	०	२७०	२१	२४९	९०.६१	२३	
४	३४७०१०१५४	आवास, भवन मर्मत सुधार	७५००.००	६९९५.००	२	०	२	०	२	१००.००		
		जम्मा	९७०६१५.००	७९५८४५.४७	५००	०	४६२	३९	४२३		३८	
पूँजीगत तर्फ (अन्य मन्त्रालय)			विगत आ.व.मा सम्झौता भई निरन्तरतामा रहेका बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू									
५	३५००००२२	नमुना विद्यालय र विशेष शिक्षा कार्यक्रम	२४०००.००	६८५४९.२१	१	०	१	१	०	८६.००		
६	३५००००१३४	प्रादेशिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम	९०२००.००	१५४७२८.४७	५	०	५	३	२	४२.१०		
७	३१२०००२१	पशुपन्छी उत्पादन, बजारीकरण, नियमन, प्रविधि प्रसार कार्यक्रम	१००००.००	१०८७५५.९२	१	०	१	०	१	१००.००		
८	३७०००११६४	एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	५४६७५.००	२०९६०३.३२	१	०	१	१	०	३०.००		
		जम्मा	१७८८७५.००	५४१६३६.९२	८	०	८	५	३			
		कुल जम्मा	११४९४९०.००	१३३७४८२.३९	५०८	०	४७०	४४	४२६		३८	


ई. अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
सहरी विकास विभाग/सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, रुपन्देही
कार्यक्रमको आगोश नमस्ते प्रगति विवरण
२०८२ असार मसान्त सम्मको मासिक प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा


क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संश्लेषित रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
बजेट उपशीर्षक नाम र नम्बर : आवास व्यवस्था तथा बस्ती विकास कार्यक्रम (३४७०१०१२४)								
१	११.४.२२.२७४९	गौडि वयरकट्टी लुम्बिनी रोड सम्म बस्ती विकास कार्यक्रम सैनामैना-७, रुपन्देही	३२५०.००		२२४९.७५	६९	१००	सम्पन्न
२	११.४.२२.२७५०	सैनामैना-९,सहमत टोल अन्तर्गत अरुनेरी देखि भालुखोलाको बस्ती विकास	३२५०.००		२६४५.००	८१	१००	सम्पन्न
३	११.४.२२.२७६४	सैनामैना-४ , झारबैरा चोकदेखि पूर्व मेजरपथको बस्ती विकास	५००.००		०.००	०		कार्य एकिन नभएको
४	११.४.२२.२८६०	पाल्हीनन्दन गा पा ६ रगरगंज बस्ती विकास, नवलपरासी	१४१५.००	१२६१.४६	१२३२.००	८७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
५	११.४.२२.३१५४	बड्की सुनहरी बस्ति विकास पाल्हीनन्दन १, नवलपरासी	२३००.००	१९१७.८१	१८१८.००	७९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
६	११.४.२२.३१५५	मुडैरा बस्ती विकास पाल्हीनन्दन २, नवलपरासी	२२००.००	१९०३.४६	६०२.६०	२७	३०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
७	११.४.२२.३१५६	अरनिको बस्ती विकास सुनवल ८, नवलपरासी	२६००.००	२११०.१६	२०६७.७४	८०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
८	११.४.२२.३१५७	चारपाला बस्ती विकास सुनवल ७ , नवलपरासी	२५५०.००	२११०.१६	२१२२.६५	८३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
९	११.४.२२.३१५८	तल्लो रमवापुर बस्ती विकास सुनवल ४, नवलपरासी	१७५०.००	१४७२.९०	६३१.३६	३६	३५	निर्माण कार्य भईरहेको ।
१०	११.४.२२.३१५९	राजमार्गदिखि जनता आधारभूत बस्ती विकास सुनवल १२, नवलपरासी	१६५०.००	१३३५.२४	१६००.००	९७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न

रु. अमनल कुमार देव
डिभिजनल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख



क्र.सं.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	रुपन्देही न्यायलय संसाधन विकास तथा भवन रकम २०७३	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति x	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
११	११.४.२२.३१६१	भतौडी फरौली बस्ती विकास सुनवल १२, नवलपरासी	२०३२.००	१६६९.०६	१३७३.७८	६८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१२	११.४.२२.३१६२	सिमानगढदेखि रामग्राम १२ खानेपानी टंयाकीसम्म बस्ती विकास सुनवल १३, नवलपरासी	२०००.००		०.००	०		साइट किल्यर नभएको
१३	११.४.२२.३१६४	धुवटोल बस्ती विकास बर्दघाट १०, नवलपरासी	१८५०.००	१६९७.४६	१७११.९७	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१४	११.४.२२.३१६५	बडेरा पेट्रोल पम्पदेखि दक्षिण बस्ती विकास सुनवल १३, नवलपरासी	२६००.००	२१६९.५१	२२०३.५४	८५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१५	११.४.२२.३१६७	नारायणचौकदेखि पुर्वतर्फको बस्ति विकास बर्दघाट नवलपरासी	३६००.००	२६३७.५४	२७१४.६३	७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१६	११.४.२२.३१६९	खैरहनी मदन बहादुर चौसरीको घरदेखि घोडहवा चोक सम्मको बस्ति विकास प्रतापपुर ९, नवलपरासी	१८५०.००	१६८०.९९	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
१७	११.४.२२.३१७०	गुण्डी बस्ति विकास मायादेवी ४, रुपन्देही	१३५०.००	१११३.७५	९००.००	६७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१८	११.४.२२.३१७१	त्रिलोकपुर. बस्ति विकास कोटहीमाइ ३, रुपन्देही	१५०४.००	१३१२.७१	१३३४.४४	८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१९	११.४.२२.३१७२	भैसहिया गाँउ बस्ति विकास लुम्बिनी सांस्कृतिक ७, रुपन्देही	४२००.००	३७६५.५०	३७३०.८१	८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२०	११.४.२२.३१७३	जनौरागाउँ राजु चौधरीको घरदेखि पूर्व गाउँभिन्न बस्ति विकास देवदह १२ रुपन्देही	१५३२.००	१२३२.६१	१२५४.४१	८२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२१	११.४.२२.३१७५	लोकमार्ग न्यू एकेडेमी हुँदै हरियालीटोलसम्म बस्ती विकास सैनामैना २, रुपन्देही	३१५०.००	३०१६.८४	३०१२.८२	९६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

इमिनन्त कुमार देव
डिजिटल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख




क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संश्लेषण रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति x	कार्यन्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
२२	११.४.२२.३१७६	धकधई वडा कार्यालय देखि धकधई गाउँसम्म बस्ती विकास रोहिणी ३, रुपन्देही	९५०.००	७८९.९१	७८९.२३	८३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२३	११.४.२२.३१७७	ब्रह्मवावा टोल औद्योगिक पथ बस्ती विकास सैनामैना १, रुपन्देही	१०००.००	६६१.०६	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
२४	११.४.२२.३१७८	चापागाई पथ, जानकीनगर, भुवन पाण्डेको घरसम्मको बाटो स्तरोन्नति तिलोत्तमा-२ रुपन्देही	२५५०.००	२१५१.११	१२५४.६७	४९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
२५	११.४.२२.३१७९	पाकडी वृक्ष जाने बाटो कालोपत्रे देवदह ८, रुपन्देही	१८००.००	१४८२.३६	१५२४.४४	८५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२६	११.४.२२.३१८०	साझा टोलको दुर्गा पथसमाजको पक्की नाली निर्माण सुदोधन ५, रुपन्देही	२४००.००		०.००	०	०	ठाउँ एकिन नभएको ।
२७	११.४.२२.३१८१	जनजागरण पथको पक्की बाटो निर्माण सुदोधन ३, रुपन्देही	२३००.००	१९९३.७२	२०५८.९०	९०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२८	११.४.२२.३१८२	वर्दहवा गुरुङ्ग समाज सम्म नाला सहीत कालोपत्रे सियारी ६, रुपन्देही	६३४७.००	५६५४.४५	५७१४.०७	९०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२९	११.४.२२.३१८३	सगरमाथा पथ नालि सहित कालोपत्रे निर्माण तिलोत्तमा ३, रुपन्देही	२५५०.००	२१२३.३१	१९७६.३६	७८	१००	सम्पन्न
३०	११.४.२२.३१८४	पोषण पथ सडक तथा नाली निर्माण तिलोत्तमा ५, रुपन्देही	३५६२.००	३२९७.८३	१५८३.४०	४४	८५	निर्माण कार्य भईरहको ।
३१	११.४.२२.३१८५	पुरानो बस्ति पथ लखनमारा सैनामैना ४ सडक निर्माण, रुपन्देही	३४५२.००	३०८६.८४	२२१६.०३	६४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
३२	११.४.२२.३१८६	नारायण आएल सप्लायर्स देखी ओमसतिया पूर्वि बस्ति विकास कार्यक्रम ति न पा १६, रुपन्देही	१५६०.००	१२२८.१६	१२६०.२२	८१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

डि. अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इन्जिनियर




क्र.स.	कम्पोजेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	रुपन्देही, नेपाल २०७२ संशुद्ध रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यन्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
३३	११.४.२२.३१८८	शिसौडाँडा सिता जि सि को घरदेखि प्रगतिटोलसम्म बस्ति विकास सैनामैना ४,रुपन्देही	१६५०.००	१३९५.७४	१३३५.५५	८१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३४	११.४.२२.३१८९	लाह्वाली पथ बस्ति विकास ति न पा ११,रुपन्देही	११६६.००	९९३.६८	१०१६.४०	८७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३५	११.४.२२.३१९०	संगम टोल सडक स्तरउन्नती सैनामैना २,रुपन्देही	१५००.००	१३७३.४२	३२३.७४	२२	३०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
३६	११.४.२२.३१९१	रानीबगिया महेन्द्र राजमार्ग देखी उत्तर सैनिक क्याम्पसम्म बस्ति विकास सैनामैना १,रुपन्देही	२७५०.००	२३२०.५४	६०.००	२	३०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
३७	११.४.२२.३१९३	हाटबजार सुनगाभा पुष्पनगर राम बस्ति र दुर्गा मन्दिर टोलसम्म बस्ति विकास सैनामैना ३ ,रुपन्देही	१७५०.००	१४५०.७५	०.००	०	३५	निर्माण कार्य भईरहेको ।
३८	११.४.२२.३१९४	पूर्व गङ्गानगर देखि विधकर्मा मन्दिर सम्म शहरी पुर्वाधार विकास सैनामैना ३,रुपन्देही	१६२६.००	१३२९.४०	१३७५.८१	८५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३९	११.४.२२.३१९६	बोलवम धाम देखी नरैनापुरसम्म बस्ति विकास सैनामैना १,रुपन्देही	१७५०.००	१४२२.२५	०.००	०	३०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
४०	११.४.२२.३१९७	सुनौलो नगर १० क पथको बस्ति विकास तिलोत्तमा ३ ,रुपन्देही	९००.००	७१३.२३	६९४.४४	७७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
४१	११.४.२२.३१९८	नवदुर्गा पथको बस्ति विकास, उज्यालोटोल ति न पा ३,रुपन्देही	२५००.००	२०४७.४९	१४८०.५०	५९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
४२	११.४.२२.३१९९	दण्डपानी पथ (तिलोत्तमाको वाइपास सडक) को बस्ति विकास तिलोत्तमा ६,रुपन्देही	२८९०.००	२६४९.७१	२५१०.७२	८७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
४३	११.४.२२.३२००	कालीगण्डकी पथको बस्ति विकास तिलोत्तमा,रुपन्देही	३७५०.००	३२७४.२७	१४३१.८१	३८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी

ई. अमृत कुमार देव
डिजिटल इन्जिनियर
कार्यालय एमस्व



क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	रुपन्देही, नैपाथु सडकौता रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति x	कार्यन्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
४४	११.४.२२.३२०१	सिर्जनानगर रानीगन्ज हुँदै मगरघाटसम्म वस्ति विकास बुटवल ११,रुपन्देही	३८५०.००	३३३४.४२	१५८७.५७	४१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
४५	११.४.२२.३२०२	लक्ष्मिप्रसाद पथ को वस्ति विकास तिलोत्तमा ३,रुपन्देही	१६७७.००	१३५८.३८	१३८६.००	८३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
४६	११.४.२२.३२०३	बालापुरदेखि चोनपुरवा बेलहियासम्म वस्ति विकास सि न पा ,रुपन्देही	२२५०.००	१७८३.७५	१८४३.९९	८२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
४७	११.४.२२.३२०४	दिपकको घरदेखि दिवार मन्दिर सम्म वस्ति विकास तिलोत्तमा ११,रुपन्देही	१६५०.००	१२३०.२६	८७५.२७	५३	९०	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी दिन बाँकी ।
४८	११.४.२२.३२०५	हिमालय पथ वस्ती विकास कार्यक्रम ति न पा १,रुपन्देही	३६००.००	२८२०.२३	२६४७.००	७४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
४९	११.४.२२.३२०६	शान्तिटोल सभाहल देखि मिलनपथ वस्ति विकास, सैनामैना-७,रुपन्देही	१३५०.००	११३०.३४	११७३.७३	८७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
५०	११.४.२२.३२०७	शंकरपुर देखि बाल बहिरा सम्म वस्ति विकास, सिद्धार्थनगर न.पा.१०,रुपन्देही	२२९२.००	१९११.४२	१७८६.३८	७८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५१	११.४.२२.३२०८	बकौली-ईस्लामनगर वस्ति विकास, शिवराज न.पा. १०, कपिलवस्तु	५७०४.००	४७५५.८९	४८६१.१०	८५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
५२	११.४.२२.३२०९	बुद्धभूमी ९ सातवास देखि डुमरा हरदौना सडकसँग जोड्ने सडक कालोपत्रे बुद्धभूमी ९ कपिलवस्तु	३९८७.००	३३४४.५४	३०९७.१८	७८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
५३	११.४.२२.३२१०	बनकट्टी चोक देखि झुसिया चोकसम्म वस्ति विकास बुद्धभूमी ८, कपिलवस्तु	३८८६.००	३३४४.५४	३६६१.३३	९४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
५४	११.४.२२.३२११	जितपुर उष्टहवा नन्दनगर वस्ति विकास कार्यक्रम वाणगङ्गा १, कपिलवस्तु	६०००.००	४३५७.९९	१२७८.८२	२१	८७	निर्माण कार्य भईरहेको ।


अनन्त कुमार देव
डिजिटल इन्जिनियर




क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	रूपरेती रेखास २०७३/७४ रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
५५	११.४.२२.३२१२	ओदारी प्रोजेक्ट टील वस्ति विकास कार्यक्रम वाणगंगा ११, कपिलवस्तु	३४०५.००	२९६५.७१	३०५६.४४	९०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
५६	११.४.२२.३२१४	ठाकुरापुर अस्पताल एकिकृत वस्ति विकास वाणगंगा नपा ४, कपिलवस्तु	२०७९.००	१८८९.८४	१०७२.३५	५२	८७	निर्माण कार्य भईरहेको ।
५७	११.४.२२.३२१५	मरोडपति मार्ग वस्ति विकास वाणगंगा नपा ८, कपिलवस्तु	२८००.००	२४४८.८०	१४३१.४८	५१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
५८	११.४.२२.३२१६	शिद्धिपुर संचारग्राम एकिकृत वस्ति विकास वाणगंगा नपा ४, कपिलवस्तु	१६३०.००	१५३१.११	१५५७.५५	९६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५९	११.४.२२.३२१७	शरोहवा सूर्योदय मा वि सडक तथा वस्ति विकास वाणगंगा नपा ११, कपिलवस्तु	१७००.००	१३२८.१८	१३२८.६९	७८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
६०	११.४.२२.३२१८	गजेहडा भक्तौली एकिकृत वस्ति विकास वाणगंगा नपा ३, कपिलवस्तु	१७००.००	१४१५.७५	१३९०.७३	८२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
६१	११.४.२२.३२१९	खरेन्द्रपुर हंसवाहनि टोल वस्ति विकास शिवराज नपा ३, कपिलवस्तु	९००.००	७१६.३६	६७७.४०	७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
६२	११.४.२२.३२२०	चंघाट बाबाकुटी जाने बाटोमा पाने गुरुङ्ग खोलाबाट छुट्टिएर आएको घोलो/कुलोमा पुल निर्माण बुद्धभूमि १ कपिलवस्तु	१७००.००	१४१९.६३	१३४८.३०	७९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
६३	११.४.२२.३२२१	सागर टोल दुर्गा मन्दिर देखी लमतिया गाउँ हुदै समयमाइ थोन प्रति सम्म वस्ति विकास क व २	१८००.००	१५५४.९८	१५९०.६८	८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६४	११.४.२२.३२२२	बिजयनगर-५ देविपुर बस्ती विकास कार्यक्रम , कपिलवस्तु	३५४५.००	३२२३.८९	३१९२.००	९०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६५	११.४.२२.३२२३	निगालीकोट, अरौराकोट नरैनापुर पर्सिया वस्ति विकास क.न.पा. ११ कपिलवस्तु	१०९४२.००	९६१७.२१	९८७१.६९	९०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न

अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इन्जिनियर

क्र.स.	कम्पोजिट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संशुद्ध रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
६६	११.४.२२.३२२४	कपिलवस्तु आखा अस्पताल नजिकको वस्ति विकास क.न.पा.३	८५०.००	७१८.९८	७१२.१३	८४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६७	११.४.२२.३२२५	मिलमिले चिदिपानी अर्घातोस वस्ति विकास छत्रदेव ८, अर्घाखाची	२२५०.००	१८९६.६०	१८५०.००	८२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
६८	११.४.२२.३२२६	ओखढुङ्गा हाँसेकाडाँडा स्वामीकारुख वस्ति विकास मालारानी ३, अर्घाखाची	२३८८.००	२१९०.७१	२१२४.२७	८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
६९	११.४.२२.३२२७	बहखोर-डिह चौहा वस्ति विकास छत्रदेव ५ र ६, अर्घाखाची	२२५०.००	१८९६.६०	१९६३.२५	८७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
७०	११.४.२२.३२२८	हटिया खड्कादी हुँदै धरमपानी वस्ति विकासछत्रदेव ४, अर्घाखाची	२३५०.००	२०१०.६१	१८८९.६८	८०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
७१	११.४.२२.३२३०	छाप-झेडी-सल्लीकोट मिलमिले वस्ति विकाससन्धिखर्क १२, अर्घाखाची	२५५०.००	१९७९.०१	१९२२.७१	७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
७२	११.४.२२.३२३१	लदाम बगौचा देखि वार्दि खेल मैदानवाट कविरसम्म वस्ति विकास सन्धिखर्क १, अर्घाखाची	२१५०.००	१८५७.३४	१८६०.४४	८७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
७३	११.४.२२.३२३२	सिद्धेधर टोलमा वस्ति विकास सन्धिखर्क न.पा. २, अर्घाखाची	२१००.००	१६७१.१९	१५७८.६४	७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
७४	११.४.२२.३२३३	सानादह रातामाटा खाला वस्ति विकास शितगंगा ४ र ५, अर्घाखाची	२५००.००	१९१४.७१	१९६६.३५	७९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
७५	११.४.२२.३२३४	पुतलिवजार ताराखसे वस्ति विकास छत्रदेव ७, अर्घाखाची	१३५०.००	११४७.३२	६९१.८७	५१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
७६	११.४.२२.३२३५	डुम्रेखर्क दक्सु बडीदमार वस्ति विकास शितगंगा ८, अर्घाखाची	१०००.००	९५१.५४	९५१.१४	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
७७	११.४.२२.३२३६	सानदह ओखलढुगा खालगल्दा वस्ति विकास सिनपा ४ र ५, अर्घाखाची	२५००.००	१९१४.७१	१९७४.१०	७९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न





डॉ. अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	कम्पोजेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संशुद्ध रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगति		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
७८	११.४.२२.३२३८	नपा कार्यालय उपरीकोट वस्ति विकास भुनपा ८, अर्घाखाची	२०००.००	१५४३.२८	१५३९.८२	७७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
७९	११.४.२२.३२४९	हिलेखोला बडा कार्यालय रजिया वस्ति विकास सिनपा १२, अर्घाखाची	२२००.००	१३८८.३८	१३६९.८५	६२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
८०	११.४.२२.३२५०	धारासुवाखोला निपाने मुलबारी वस्ति विकास सिनपा २, अर्घाखाची	१५००.००	९८२.४५	१००६.८१	६७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
८१	११.४.२२.३२५२	बस्ती विकास अर्मका मुस्लिम बस्ती तथा कुमाल बस्ती पाणिनी ८, अर्घाखाची	२२००.००	१७७२.९६	४७.५१	२	७५	निर्माण कार्य भईरहेको ।
८२	११.४.२२.३२६३	बेलखोला बस्ती विकास सितगंगा ११, अर्घाखाची	२३५०.००	२०६०.२२	१६७८.०४	७१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
८३	११.४.२२.३२६५	ओमशान्ति देखि महेन्द्र राजमार्गसम्म बस्ती विकास बर्दघाट ४	२०००.००	१४९६.२८	०.००	०	३०	निर्माण कार्य भईरहेको
८४	११.४.२२.३४९६	पाणिनी ६ अर्घाखाची राजुका रुख ढाव दहकाचौर गौरा पोखराको वस्ति विकास	१०००.००	७०१.६६	६४८.७७	६५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
८५	११.४.२२.३४९७	प्रभात बोर्डिङदेखि अस्नैया डाँडासम्म वस्ति विकास सैनामैना ४ रुपन्देही	१४००.००	११४६.७०	११६७.६०	८३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
८६	११.४.२२.३४९८	सैनामैना ४ धवलनगिरी पथ वस्ति विकास झारबैरा रुपन्देही	१०००.००	७१२.०४	७१६.६७	७२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
८७	११.४.२२.३४९९	सैनामैना १ पेरिसडाडा चौक समावेशी टोल वस्ति विकास रुपन्देही	१२७४.००	१००६.४८	९७३.७४	७६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
८८	११.४.२२.३५००	तिलोत्तमा-७, रुपन्देही सेन्ट जोसेफ मार्ग (मित्र पथ) को वस्ती विकास, रुपन्देही	९००.००	७२९.५२	७२७.५३	८१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

इ. अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	स्वदेशी/नेपाली संश्लेषण रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति x	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
८९	११.४.२२.३५०१	बाणगंगा नगरपालिका-१ वैरियाको पछाडिपट्टी युवराज अधिकारीको घरदेखि उत्तर तर्फ पाडिनी पथ बस्ती विकास	९००.००	७४२.६३	७४१.४४	८२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
९०	११.४.२२.३५०२	बुटवल उ.म.न.पा-१३, बेलवास महावीरपथको बस्ती विकास, रुपन्देही	९००.००	७३२.१०	६१७.१७	६९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
९१	११.४.२२.३५०३	सैनामैना ९ सहमत टोल अस्नेरी देखि भरैया टोलसम्म बस्ती विकास	१०००.००	९०३.९५	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
९२	११.४.२२.३६१८	प्रगतिबजार देखि देवदह नगरपालिका प्रशासनिक भवन जाने सडक निर्माण देवदह ५ रुपन्देही	१४८३.००	१४२६.०१	१४५५.५०	९८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
९३	११.४.२२.३६१९	सिद्धार्थ पथ बस्ती विकास, तिलोत्तमा २ शंकर नगर	८५०.००	५९८.०८	५७४.७६	६८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
९४	११.४.२२.३६२०	नन्दपुर पूर्व टोलको सडक निर्माण, बाणगंगा २	११९०.००	१०१७.१७	१०५५.०६	८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
९५	११.४.२२.३६२१	होतहोले देखि संगमपथ नागवेली बस्ती विकास, तिलोत्तमा १३	३०००.००	२८१८.६३	११५१.१९	३८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
९६	११.४.२२.३६२३	ढुङ्गारी अघिरी पोखरी लाहापोखरा बस्ती विकास, मालारानी ३	१५००.००	१२४८.०६	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
९७	११.४.२२.३६२४	ठाडा दह देखि खर्चका जाने बस्ती विकास सितगंगा ३ अर्घाखाँची	१३५०.००	९८२.४५	९६४.००	७१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
९८	११.४.२२.३६२६	घुम्टि मरासिनी टोल, बन्जाडे टोल हुँदै पन्थिका चौर बस्ती विकास सन्धिखर्क ८	१५००.००		०.००	०		साइट क्लियर नभएको

(Signature)

(Signature)


इ. अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	रुपन्देही, नयाँ बजार २०७५ संश्लेषण रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
९९	११.४.२२.३६२७	भगलापुर मन्दिर पूर्वदेखि अमौलिया चोकसम्म सडक स्तरोन्नती, वाणगंगा ६	१३५०.००	१०७२.९१	१००५.७७	७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१००	११.४.२२.३६२९	सैनामैना रिडरोड देखि दक्षिण कुईकिलको घर हुँदै लोकमार्ग बस्ती विकास, सैनामैना २, रुपन्देही	१०००.००	७२८.५९	०.००	०	३०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
१०१	११.४.२२.३६३१	लोकमार्ग देखि दक्षिण न्यू एकेडेमी हुँदै रन्यौरा जाने बस्ती विकास, सैनामैना २	१६५६.००	१६५०.००	१६१०.३०	९७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०२	११.४.२२.३६३३	उन्नती टोल निविका निवास हुँदै मेडिकल कलेज होस्टेल बस्ति विकास ओमसतिया गा.पा. ३	१०००.००		०.००	०	०	कार्य एकिन नभएको
१०३	११.४.२२.३६३४	दुर्गा मा.बि. देखि उत्तर बस्ती विकास, कञ्चन १	१०००.००	६५२.२	६४९.९५	६५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१०४	११.४.२२.३६३६	पुलटोल भुपुटोल हुँदै सुनवल चोक सम्म २ नं वडा जोडने बस्ती विकास, सुनवल नवलपरासी	१०००.००	७१४.१३	१०००.००	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१०५	११.४.२२.३६३८	सुन्डी बस्ति विकास कार्यक्रम, मायादेवी ४	१८००.००	१४८०.७९	०.००	०	६०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
१०६	११.४.२२.३६३९	चिसापानि (बनघुसडी) बृहत बस्ति विकास कार्यक्रम, सैनामैना ११	९००.००	७१३.०१	७१२.२८	७९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१०७	११.४.२२.३६४१	नमस्ते मार्ग हुँदै वडा नं ११ कार्यालय जोडने बस्ती विकास, तिलोत्तमा ८	१४५४.००	१२५४.८६	१२५४.१८	८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१०८	११.४.२२.३६४२	बुद्ध पथ हुँदै प्रगती चोक सम्म बस्ति विकास कार्यक्रम, तिलोत्तमा न.पा. ८	१९५१.००	१७५३.८३	१७३२.००	८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१०९	११.४.२२.३६४४	विजयनगर देखि झवरी कुलोसम्म बस्ति विकास कार्यक्रम, तिलोत्तमा न.पा. १२ रुपन्देही	१७५०.००	१४६५.५३	१४३०.३२	८२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
११०	११.४.२२.३६४५	बजार सडक स्तरोन्नती, रामग्राम २	१०००.००	८५७.३७	०.००	०	३०	निर्माण कार्य भईरहेको ।


इ. अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इन्जिनियर

क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संशुद्धा रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति x	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
१११	११.४.२२.३६५०	मधौलिया चोकदेखि पश्चिम नाला र सडक सहितको बस्ति विकास, तिलोत्तमा १३१५	६४००.००	५८४६.९८	५९५६.२९	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
११२	११.४.२२.३६५१	कालिगण्डकी पथ बस्ती विकास, तिलोत्तमा ३	१३५०.००	१०२७.२१	०.००	०	५	निर्माण कार्य भईरहेको
११३	११.४.२२.३६५२	खैरनी बजार देखि उत्तर देवदह दाउन्ने सम्म नाला सहित कालोपत्रे, देवदह ५	२४००.००	२१०९.५५	११५७.२७	४८	८०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
११४	११.४.२२.३६५३	भलवारी लिटिल स्कुल देखि दल्कासम्मको बस्ती विकास, तिलोत्तमा ७	१३९७.००	१२७१.३१	११९७.२०	८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
११५	११.४.२२.३६५४	लुम्बिनी पेट्रोल पम्प हुँदै सुनवल चोकसम्म जाने सडक नाला सहित बस्ती विकास. नवलपरासी	२९४६.००	२४९९.४५	२०४६.३६	६९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
११६	११.४.२२.३६५६	जनचाहना स्कुल चोक देखि दुधडोरी चोकसम्म बस्ति विकास, कञ्चन ३	१७५०.००	१४०५.४१	४१.५०	२	६०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
११७	११.४.२२.३६५७	कटुवा चोक हुँदै गोपलापुर बस्ति विकास कार्यक्रम, कञ्चन २	१२५०.००	९८७.२६	९४३.९०	७६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
११८	११.४.२२.३६६४	बलुही पश्चिम देखि मेनवाटो सम्म पि.सि.सि. ढलान, मायादेवी ५	९००.००	७०३.३६	६९५.५३	७७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी ।
११९	११.४.२२.३६६५	गोरुसिडे बराह पथ सडक स्तरोन्नती, बुद्धभूमी २	१०००.००	८२०.९०	८२०.७७	८२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१२०	११.४.२२.३६६६	जागरण बराह पथ बाटो स्तरोन्नती, तिलोत्तमा ३ गौतम बुद्धटोल	९००.००	७५०.०३	७०१.७०	७८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१२१	११.४.२२.३६६८	घारीचौर, लेखनाथ, भुसालको घर हुँदै पन्थिको डोरासम्म मोटरबाटो स्तरोन्नती, सन्धिखर्क २	१०००.००	८४२.८९	८४०.५७	८४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१२२	११.४.२२.३६६९	शंखेटारी, दलित बस्ति विकास, सन्धिखर्क २	१५००.००	११५८.०२	१०८०.८९	७२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।






सुब्रह्मण्य कुमार दाव
डिभिजनल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख




क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	लपदेही, नेपाल २०७५ संज्ञिता रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति x	कार्यन्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
१२३	११.४.२२.३६७२	गुन्टिखोला क्रियापुत्री भवन देखि प्रेम पाण्डेको घर सम्म मोटरबाटो स्तरोन्नती, सन्धिखर्क १	९००.००	७१६.३०	८०६.१२	९०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
१२४	११.४.२२.३६७५	धरम्पानी बाटुले चौपारी पोखरा मुनि मोहन चिदि पूर्वाधार, छत्रदेव ४	१३५०.००	११६३.८२	१३५०.००	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१२५	११.४.२२.३६८०	हटारी खोलिस देखि श्रीनगर टोल सम्म पूर्वाधार, सन्धिखर्क १	९५०.००	८२२.९७	८२२.१३	८७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१२६	११.४.२२.३६९१	कालाबन्जारा बस्ति विकास कार्यक्रम, बाणगांगा ४	२३५०.००	१९९६.३०	१९८६.४५	८५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१२७	११.४.२२.३६९२	मलपरवा जमोहरी औरहिया र डेरवा बस्ति विकास कार्यक्रम, कपिलवस्तु न.पा. ३	७५०.००	६७३.२३	६७७.६८	९०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१२८	११.४.२२.३६९४	शुभकामना पथ पूर्व नहरपुर बस्ति विकास, बुटवल ११	१३५०.००	१०६५.५१	१०५४.३१	७८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१२९	११.४.२२.४०३६	बिपदको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार आपदकालिन आश्रयस्थल निर्माण तथा व्यवस्थापन	२०००.००		०.००	०		कार्यक्रम बमोजिम आयोजना माग नभएको ।
१३०	११.४.२२.४०५६	चापागाई पथ सगरमाथा टोल सडक स्तरोन्नती तिलोत्तमा २	१५००.००		०.००	०	०	कार्यक्रम दोहोरो
१३१	११.४.२२.४०५७	मुक्तीपथ सडक स्तरोन्नती तिलोत्तमा ८	११०८.००	९०१.३७	८८८.३५	८०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१३२	११.४.२२.४०५८	गनवरिया चिरपुरवा धुपही सडक स्तरोन्नती, लुम्बिनी सां. ११	८५०.००	५७९.०५	५७२.८१	६७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१३३	११.४.२२.४०६०	खजानी गाउँ बस्ति विकास, कोटहिमाई ६	१०००.००	८८२.०८	८७४.१९	८७	१००	निर्माण कार्य

अनन्त कुण्डर देव
डिभिजनल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संशुद्धा रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यन्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
१३४	११.४.२२.४०६१	गुण्डी नाला बस्ति विकास, मायादेवी ४	९००.००	७४२.५१	८३९.७८	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१३५	११.४.२२.४०६२	मोहनको टाँकि देखि लुम्बिनी सडक सम्म जोड्ने सडक नाली सहित कालोपत्रे, कचन ५	४५००.००	३५९५.२७	३६९४.६०	८२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१३६	११.४.२२.४०६३	लोकमार्गदेखि रिडरोड हुँदै तालि भचना जोड्ने सडक, सैनामैना ९	१७००.००	१३३४.८७	११७४.९५	६९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१३७	११.४.२२.४०६४	देउराली देखि बर्गदवा हुँदै जोगिकुटीसम्मको सडक कालोपत्रे, कचन ५	२८००.००	२४२०.४०	२३६८.१४	८५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१३८	११.४.२२.४०७२	क्याम्पस चोकदेखि बयरकट्टी हुँदै दोगरासम्म सडक कालोपत्रे, सैनामैना-७	५८००.००	५१५९.८७	५१०६.६३	८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१३९	११.४.२२.४०७४	दुधराक्ष टोल बस्ति विकास, सैनामैना ६	१७००.००	१३०६.९७	११८०.३४	६९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१४०	११.४.२२.४०७५	पानीटंकी देखि उत्तर संकल्प पथ जोड्ने सडक कालोपत्रे, सैनामैना ५	२०७५.००	१६८८.००	१८२२.६४	८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१४१	११.४.२२.४०७६	बुद्धनगर नयाँसडक बस्ति विकास, सैनामैना ५	१५२५.००	१३५०.००	१२६५.६८	८३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१४२	११.४.२२.४०८०	जनचाहना चोक देखि मलवार दुध डेरीसम्म जोड्ने सडक कालोपत्रे, कचन ३	२७००.००	२०८१.००	१०.८१	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी।
१४३	११.४.२२.४०८१	बुद्धपथ, बाँसगढी, रिडरोड बस्ति विकास कार्यक्रम, सैनामैना ८	२८००.००	२३०४.३३	२३१७.३८	८३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१४४	११.४.२२.४०८२	बरौली ओखडा बस्ति विकास कार्यक्रम, सैनामैना ११	२०००.००	१७८३.७५	१३७१.२०	६९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१४५	११.४.२२.४०८४	टुलिचौर सडक कालोपत्रे, सैनामैना ११	९००.००	७३३.११	७२९.३५	८१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।





डॉ. अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इंजिनियर
कार्यालय प्रमुख



क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संशुद्ध रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति x	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
१४६	११.४.२२.४०८५	सुर्यपुरा बजारमा नालि निर्माण कार्यक्रम, गैडहवा ६	२८००.००	२१९४.०६	२०५९.०५	७४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१४७	११.६.१६.७	नमूना बस्ती/समूदा पहिचान तथा पूर्व तयारी कार्य	४०००.००		३९६७.४२	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१४८	११.४.२२.१९००	छपिया गाँउमा बस्ती विकास, सियारी गा.पा.४	१२३४.००		१२३३.३७	९९.९५	१००.००	विगत आ.व.को भुक्तानी बाँकी कार्यक्रम (निर्माण कार्य सम्पन्न भएको)
१४९	११.४.२२.२७४८	विगत आ.व.का क्रमागत आयोजनाहरुको मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिई ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने	१०६०.००		१०५९.४१	९९.९४	१००.००	
१५०	११.४.२२.२९५२	लुम्बिनी साँस्कृतिक न.पा.६ पर्साको बस्ती विकास	२५०५.००		१४६४.५०	५८.४६	१००	
१५१	११.४.२२.२९५७	मायादेवी ६ खजुरिया बस्ती विकास योजना	८९४.००		८९३.८३	९९.९८	१००.००	
१५२	११.४.२२.३०५२	कृष्णनगर महेन्द्र पार्कको पूर्वाधार निर्माण	२७२५.००		२१८९.७६	८०.३६	१००.००	
१५३	११.४.२२.३०५८	बर्दघाट न.पा.१६ सुर्यनगर रंगशालाको पूर्वाधार विकास	१९९१.००		१६२५.८५	८१.६६	१००.००	
१५४	११.५.४२.१५९	आपसमा गाभिइ प्रयोगमा नआएका सामुदायिक विद्यालय भवन तथा अन्य आपतकालिन	४३९.००		४३८.८७	९९.९७	१००.००	
		जम्मा	३२१८२८.००	२४२७४८.३४	२१९१६९.८९	६८.१०	९९.५३	


ई. अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इंजिनियर
कार्यालय प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय
सहरी विकास तथा खानेपानी कार्यालय, रुपन्देही
कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रगति विवरण
२०८२ असार महिना सम्मको मासिक प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

क्र.स.	कम्पोजिट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संज्ञौता रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगति		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्योन्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
बजेट उपशीर्षक नाम र नम्बर : भवन तथा सभाहल निर्माण कार्यक्रम (३४७०१०१३४)								
१	११.१.२.२५०	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, योगीकुटी, रुपन्देही(भवन निर्माण)	६४००.००	१६१८८.१०	६३४९.५४	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको ।
२	११.१.२.२७९	थारु कल्याणकारिणी सभाहल निर्माणका तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण ओमसतिया गा.पा. वडा नं. २	२११०.००		२१०९.१७	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
३	११.१.२.४७३	कृषि उपज संकलन केन्द्र, वाणगंगा-११, कपिलवस्तु	१०००००.००		०.००	०		जग्गा भोगाधिकार र EIA नभएकोले ठेक्का प्रक्रिया हुन नसकेको
४	११.१.२.७८६	रायपुर सेमरा पतिलहा सोरहवा गाउँका एकल महिला, दलित, गरिव र विपन्न परिवारलाई आवास निर्माण मर्चवारी ३,रुपन्देही	३०००.००		२१०६.००	७०	८०	८ आवास मध्ये ३ वटा सम्पन्न भएको अन्तिम किस्ता भुक्तानी बाँकी अन्य आवासको निर्माण कार्य भइरहेको
५	११.१.२.७८७	बेतकुइया अधुरो रहेको शवदाह निर्माण सम्मरीमाई ७ ,रुपन्देही	१५००.००	१२९५.५६	७८४.७०	५२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
६	११.१.२.७८८	बसौली सामुदायिक भवन निर्माण मायोदेवी ५,रुपन्देही	१३००.००	११३८.०६	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
७	११.१.२.७८९	मधुवनी घाटमा शवदाह निर्माण लुम्बिनी सांस्कृतिक १०, रुपन्देही	१०००.००	८७९.४८	८५८.९८	८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
८	११.१.२.७९०	काजक्रिया पितृ उद्धार तथा सामाजिक भवन निर्माण बुटवल १३,रुपन्देही	९५०.००	८२५.८५	८२२.८२	८७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
९	११.१.२.९०७	भाग्योदय आमा समुह भवन निर्माण देवदह ५,रुपन्देही	९५०.००	८६१.४८	०.००	०	७०	निर्माण कार्य भइरहेको ।


श्री अमृत कुमार देव
डिभिजनल ईन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख




क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संशोधन रकम	यस माहिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
१०	११.१.२.७९३	उठ शिवशक्ति धाम दुर्गा मन्दिर समुह भवन निर्माण देवदह ५, रुपन्देही	१८८०.००	१७०४.७९	१७०२.२८	९१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
११	११.१.२.७९५	जिवराज आश्रित प्रतिष्ठानको सामुदायीक भवन निर्माण बुटवल १३, रुपन्देही	२०००.००	१६५७.४२	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
१२	११.१.२.७९६	एकदेव आले प्रतिष्ठान अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण बुटवल १२, रुपन्देही	३०००.००	२०५०.२४	९८८.२३	३३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
१३	११.१.२.७९७	विद्य सुखशान्ती बौद्ध विहार संरक्षण ति न पा १, रुपन्देही	१०००.००	६८१.५३	६८०.८१	६८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१४	११.१.२.७९८	बुटवल देवसिद्धटोल हरियाली उद्यान र उद्यान क्षेत्रको बाउण्ड्रीवाल निर्माण बुटवल ११, रुपन्देही	४०००.००	२७४२.८३	२५३४.२४	६३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१५	११.१.२.७९९	माण्डव्य सेवा समाजको अधुरो भवन निर्माण कार्य सि न पा ९, रुपन्देही	१४००.००	११८२.४८	१०९९.७७	७९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१६	११.१.२.८००	भेटघाट चारपाते क्लव ट्रससभा कक्ष निर्माण सियारी गा पा ४, रुपन्देही	२०००.००	१६७४.४८	१४०७.१९	७०	८०	निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा ।
१७	११.१.२.८०१	श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय, बुटवल ३ गोलपार्क, रुपन्देही	२५००.००		०.००	०	०	कार्य यकिन नभएको
१८	११.१.२.८०३	पिपरी गाउँमा सभाहल निर्माण, सिद्धार्थनगर न.पा.११, रुपन्देही	३०००.००	१९६१.९८	८२७.५७	२८	७०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
१९	११.१.२.८०५	उद्योग वाणिज्य संघ, चन्द्रौटाको पूर्वाधार निर्माण शिवराज ५, कपिलवस्तु	१०००.००	९०५.७६	९०५.०२	९१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२०	११.१.२.८०६	बड्कीमाइ मन्दिर धर्मशाला निर्माण विजयनगर १ कपिलवस्तु	१८८१.००	१४२४.४६	१४२७.८४	७६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
२१	११.१.२.८०८	ओ टी भवनमा अन्य निर्माण छन्द नारायणी आँखा अस्पताल कृष्णनगर ९ बहादुरगंज कपिलवस्तु	५००.००		४९८.६८	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२२	११.१.२.८०९	भगवती आदर्श युवा क्लब बहुउद्देशिय भवन निर्माण छत्रदेव ७, अर्घाखाँची	१५००.००	१,४१४.४१	३०.००	२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
२३	११.१.२.८१०	असुरकोट सामुदायिक भवन भू.न.पा. ५, अर्घाखाँची	२०००.००	१७६८.९३	१७६२.१२	८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

ईश्वर प्रसाद कुमार देव
डिभिजनल इंजिनियर
कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	समाप्ति रकम	यस माहिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
२४	११.१.२.८११	भक्तिटोला नेवासी भगवती कम्पाउण्ड वाल र धनिधर पावौ कम्पाउण्ड वाल निर्माण सन्धिखर्क २, अर्घाखाची	१५००.००		०.००	०		साइट क्लियर नभएको
२५	११.१.२.८१२	फलाचौर रिफरेस सेन्टर निर्माण सुपादेउराली मन्दिर नजिक सिनपा २, अर्घाखाची	२५००.००		०.००	०		साइट क्लियर नभएको
२६	११.१.२.८२६	वाणगंगा न.पा २ श्री मनकामना (गुरुकुलम्) पूर्वाधार निर्माण	२४००.००	२१३४.२१	२१३९.३५	८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२७	११.१.२.८२७	कपिलवस्तु-११ जहदीमा रहेको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०००.००	८६७.६६	६२६.४८	६३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी ।
२८	११.१.२.८२८	नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन लुम्बिनी प्रदेशको भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण बुटवल ४	४१३.००		४१२.४६	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२९	११.१.२.८२९	सैनामैना -४ ,रुपन्देही कुशमाह थारु संस्कृतिक थारु संग्राहलय तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण	२२००.००	१८६४.२९	१९८७.१२	९०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३०	११.१.२.८३०	पूर्व कर्मचारी कल्याण समुह भवन निर्माण भैरहवा	१९००.००	१३६७.९१	५५६.५५	२९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
३१	११.१.२.८३१	बु.उ.म.न.पा.-३ रुपन्देही बुद्ध एकता टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	१०००.००		०.००	०	०	कार्य यकिन नभएको
३२	११.१.२.८६२	सुनगाभा हसाचौर शान्ति ध्यान केन्द्र व्यवस्थापन, कञ्चन ४	१५००.००	१३०१.०७	८०१.०५	५३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न , भुक्तानी बाँकी ।
३३	११.१.२.८६३	सामुदायिक विकास केन्द्रको सभाहल निर्माण, कञ्चन ४	१४००.००	११२८.३४	१०६८.८५	७६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३४	११.१.२.८६४	झिगु नेवा पुचः शकर नगरको सामुदायिक भवन निर्माण, तिलोत्तमा ३	१०००.००	८४१.२१	७४२.९६	७४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३५	११.१.२.८६५	मुनाल सामुदायिक भवन निर्माण, कञ्चन ३	२०००.००	१६१३.६९	१५१४.७०	७६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३६	११.१.२.८६६	सामुदायिक भवन निर्माण मोतिगंज, बुटवल १४	१७००.००	१३७६.४४	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
३७	११.१.२.८७०	चाकरचौडा क्रियापुत्री भवनको कम्पाउण्डवाल निर्माण, मायादेवी ४	८००.००	६८१.२	७१०.६५	८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न

इ. अनन्त कुमार देव
डिजिटल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख



क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	समाप्त रकम	यस माहिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको गौतक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
					खर्च रकम	प्रतिशत		
३८	११.१.२.८७१	देविस्थान खानेपानी सभाहल निर्माण सैनामैना ८	१४००.००	११२१.५६	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
३९	११.१.२.८७२	बाणगंगा मजदुर भवन निर्माण, बाणगंगा ८	२४००.००	१९९५.६८	१३९६.९७	५८	६५	निर्माण कार्य भईरहेको ।
४०	११.१.२.८७४	बलकोट अधुरो सभाहल निर्माण, छत्रदेव २	१८००.००	१४७९.१४	१०९१.६०	६१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
४१	११.१.२.९०८	बर्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भवन, सन्धिखर्क १२	१५००.००	११२६.६६	७६०.३५	५१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
४२	११.१.२.८७७	धातिवाड सामुदायिक भवन निर्माण, पाणिनी ६	१०००.००	७६९.२७	७५४.०१	७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४३	११.१.२.८८०	हाटबजार व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार निर्माण रामग्राम ८	१०००.००		०.००	०		योजना बडा र स्थान फरक परेको
४४	११.१.२.८८१	मोनिकापुर धर्मशाला निर्माण, लुम्बिनी सां. ११	१०००.००		०.००	०	०	टौट एकिन नभएको ।
४५	११.१.२.८८२	तिलौरी सामुदायिक भवन निर्माण, मायादेवी २	१०००.००		०.००	०	०	कार्यक्रम दोहोरो (३४७०१०१४ कम्पोनेन्ट नं ११.१.२.४९१)
४६	११.१.२.८८३	सामुदायिक भवन निर्माण, मर्चवारी ५	१५००.००	११९२.९९	११९३.८६	८०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४७	११.१.२.८८४	सुर्यदय आमा समूहको अधुरो भवन निर्माण बुटवल १२ रुपन्देही	३३००.००	२९९८.७४	२७९४.०३	८५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४८	११.१.२.९०९	कपिलवस्तु नेवार समाज नेपालको सभाहल निर्माण बाणगंगा १, कपिलवस्तु	३१००.००	२८५४.९१	२२८६.२६	७४	८०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
४९	११.१.२.२७८	सैनामैना -४, रुपन्देही कुश्माह थारु संस्कृतिक थारु संग्रहालय तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण	१३५५.००		०.००	०	१००.००	विगत आ.व.को भुक्तानी बाँकी कार्यक्रम (निर्माण कार्य सम्पन्न भएको)
५०	११.१.२.३९६	सैनामैना ६ अधुरो थारु संग्रहालयको पूर्वाधार विकास	११२१.००		११२०.१०	१००	१००.००	
५१	११.१.२.४२९	कपिलवस्तुमा साथि संस्था महिला सुरक्षित आश्रय गृहको पूर्वाधार विकास	१७२३.००		१७२२.४३	१००	१००.००	
		जम्मा	१८९३८३.००	६७०७२.८१	५०५७४.७४	२६.७१	६०.२५	



 ई. अनन्त कुमार देव
 डिभिजनल ईन्जिनियर
 कार्यालय प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
सहरी विकास तथा निम्नस्तरको मन्त्रालय
सहरी विकास तथा निम्नस्तरको मन्त्रालय, रुपन्देही
कार्यक्रमको प्रगति विवरण
२०८२ असार महिनाको मासिक प्रगति विवरण


रकम रु हजारमा

क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संज्ञौता रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
					खर्च रकम	प्रतिशत			
बजेट उपशीर्षक नाम र नम्बर : शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (३४७०१०१४४)									
१	११.१.२.४७५	"स्वस्थ जीवनका लागि" योग तथा ध्यान केन्द्र पूर्वाधार निर्माण - सियारी ५, बनघुसी(बिविध)	९००	७९१.६५	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी	
२	११.१.२.४७६	अधिकारी चौक देखि ताराको घरसम्म जोड्ने सडक कालोपत्रे कचन ३(बिविध)	१४००	१२५८.७१	१२८७.६१	९१.९७२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
३	११.१.२.४७७	अमवा घाटको शवदाह स्थलमा प्रतिशालय निर्माण, मर्चवारी ०२, रुपन्देही(बिविध)	९५०	८२५.९०	८३७.४२	८८.१४९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
४	११.१.२.४७८	उद्योगपुरी तीनकन्या पथमा नाला र सडक निर्माण कार्य सि.न.पा.४ रुपन्देही (बिविध)	७९५	६२९.३२	६७०.००	८४.२७७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
५	११.१.२.४७९	उद्योगपुरी माधव गिरीको घरदेखि दिनेश चौधरीको घरसम्म नाला र सडक निर्माण कार्य सि.न.पा.४ रुपन्देही (बिविध)	७४७	६२९.३२	६२१.७६	८३.२३४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
६	११.१.२.९१२	ओम श्री महादेवधर त्रिनेत्र धाम बुढनगर सा.टोल परिसरमा रुद्रेधर महिला उद्यमशिल भवन निर्माण(बिविध) कचन ४	२०००	१८८२.८८	१८८१.८९	९४.०९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
७	११.१.२.९१३	ओमशान्ति भवन निर्माण कचन ४(बिविध)	१३००	९९७.८१	९०९.५३	६९.९६४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
८	११.१.२.४८२	ओमशान्ति भवन निर्माण सैनामैना ११(बिविध)	१४००	१३१४.२७	१२७३.४७	९०.९६२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
९	११.१.२.४८३	ओमशान्ति भवन निर्माण सैनामैना ५(बिविध)	१४००	१२७३.१८	११५४.१४	८२.४३९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
१०	११.१.२.४८४	ओमसतिया गा.पा.२ वृजलाल यादवको घरदेखि रामकुमार पासीको घरसम्म सडक स्तरउन्नति (बिविध)	५००		४७१.४३	९४.२८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
११	११.१.२.४८५	काली मन्दिर चौक देखी बन्जराहि चौक सम्म PCC ढलान, लु.स.ना.पा. १२, रुपन्देही(बिविध)	९००	६३७.९३	४००.००	४४.४४४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१२	११.१.२.४८६	गजेन्द्र पथ स्तरउन्नति सि.न.पा.वाई नं ३ रुपन्देही (बिविध)	३००		२८३.७१	९४.५७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१३	११.१.२.४८७	गुरुङ समाज इकाई पडसरी अधुरो भवन , ओमसतिया १(बिविध)	९००	६१७.५५	६१७.००	६८.५५६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१४	११.१.२.४८८	गेनवरिया गाँउमा हाकिमुल धुनियाको घरदेखि राजिन्द्र कलवारको घरसम्म पि.सि.सि.ढलान लुम्बिनी साँस्कृतिक न.पा.११ रुपन्देही (बिविध)	७७१	७०८.१८	७२०.६५	९३.४७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
१५	११.१.२.४८९	च्याडटा अधुरो साँस्कृतिक भवन निर्माण, सियारी २ (बिविध)	११००	९८२.५५	१००४.८०	९१.३४५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
१६	११.१.२.४९०	तरकुलहा बुढा समुदायिक भवन निर्माण , ओमसतिया गा.पा.३(बिविध)	९००	६१७.५५	६३९.०४	७१.००४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	





अनन्त कुमार देव
सिभिल ईन्जिनियर



क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती	हालसम्मको		कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
					खर्च रकम	प्रतिशत		
१७	११.१.२.४९१	तिलोरी सामुदायिक भवन निर्माण - मायादेवी २, रुपन्देही(विविध)	१५००	१२७९.९६	८८४.४५	५८.९६३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
१८	११.१.२.४९२	थारु महिलाहरुको अधुरो भवन निर्माण सैनामैना ६(विविध)	१०००	९५३.७९	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
१९	११.१.२.४९४	धर्मपथ सडक कालोपत्रे सैनामैना १०(विविध)	१०००	९७९.०४	९९३.३४	९९.३३४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,
२०	११.१.२.४९५	पकडिहवा गाँउको पूर्व टोलमा दक्षिण तर्फ गएको कुलो साइडमा गबल निर्माण तथा स्तरउन्नति लु.साँ.न.पा. ७ रुपन्देही (विविध)	१०००		०.००	०	०	टाउँ यकिन नभएको
२१	११.१.२.४९६	पचपेडवा सडक पी.सी.सी. ढलान, सम्मरीमाई ०६, रुपन्देही(विविध)	८५०	७६६.७९	७८२.००	९२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,
२२	११.१.२.४९७	परसहवा गाँउमा पी.सी.सी. ढलान, सम्मरीमाई ०६, रुपन्देही(विविध)	८५०	७६६.७९	८०७.५९	९५.०११	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,
२३	११.१.२.४९८	बरगदवा गाँउको पश्चिम जाने बाटो सडक ग्रावेल, लुम्बिनी सांस्कृतिक १२, रुपन्देही(विविध)	५००		०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
२४	११.१.२.४९९	बुटवल १२ ढवाहा कम्प्युनिष्ट संग्रहालय भवन निर्माण रुपन्देही (विविध)	१०००		०.००	०	०	जग्गा एकिन नभएको ।
२५	११.१.२.५००	बुटवल-१, क्रियापुत्री भवन निर्माण(विविध)	१५००	१४१०.३९	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
२६	११.१.२.५०१	बुटवल-१२, सक्रिय टोल दुर्गा पथ सडक नाली निर्माण(विविध)	२१८८	१९१७.१३	१९३३.६७	८८.३७६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
२७	११.१.२.५०२	बुटवल-१३, जिवराज आश्रित प्रतिष्ठान सामुदायीक भवन निर्माण(विविध)	१५००		०.००	०	०	योजना दोहोरो रहेको (ब.उ.शि.न. ३४७०१०१३ क्रियाकलाप कोड ११.१.२.७९५)
२८	११.१.२.५०३	बुटवल-२, आमा मिलन केन्द्र भवन निर्माण(विविध)	१०००	८०१.८४	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
२९	११.१.२.५०५	बुटवल-४, अडहण्टन पथ सडक निर्माण(विविध)	१५२७	१३९४.२१	१३९०.७०	९१.०७४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
३०	११.१.२.५०६	बुटवल-८, मिलनपथ सडक स्तरउन्नती(विविध)	२५००	४८३८.९३	१९९६.८४	७९.८७४	४०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
३१	११.१.२.५०७	वृधेधर शिव सामुदायि भवन रोहीणी ३ परासी कुगा भवन व्यवस्थापन(विविध)	२००		०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
३२	११.१.२.५०९	बेनीनगर देखि नौडिया सडकको माटो तथा वेस र सबवेस निर्माण(विविध)	१४००	१०१३.०२	९९८.६६	७१.३३३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
३३	११.१.२.५१०	बेलाहिया गाउमा भएको श्री कालीमाई मन्दिरको पश्चिम पट्टी भएको बाटो पि.सि.सि. ढलान सि.न.पा.१ रुपन्देही (विविध)	५००		०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
३४	११.१.२.५११	बेलाहिया दुर्गा समुदायिक ट्रस्ट भवन निर्माण, ओमसतिया गा.पा.६(विविध)	१०००	९०८.५७	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी

(Signature)

(Signature)

जयनारायण कुमार देव
डिभिजनल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख




सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास तथा शहरी विकास विभाग
सुदूरपश्चिम प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
				खर्च रकम	प्रतिशत			
३५	११.१.२.५१२	बेलाहीया देखी पश्चिम प्रतिस्टान जाने बाटो pcc ढलान, ओमसतिया ६(विविध)	१८५०	१६०६.२०	८६.८२२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
३६	११.१.२.५१३	भगदरीको अधुरो सामुदायीक भवन निर्माण, सियारी २ (विविध)	२५००	१५६२.५०	६२.५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
३७	११.१.२.५१४	भमई चोक देखी दक्षिण काली मन्दिर सम्म बाटो PCC ढलान , लु.स.ना.पा. १२, रुपन्देही(विविध)	८००	६७०.००	८३.७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
३८	११.१.२.५१५	भमई दक्षिण टोल देखी अमहवा हुदै बनजरही सम्म सडक ग्रावेल, लुम्बिनी साँस्कृतिक १२, रुपन्देही(विविध)	८७४	७२२.०४	८२.६१३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
३९	११.१.२.५१६	भोदुको घर देखी छठ्ठु यादवको घर हुदै मनराजी विद्यालय सम्म सडक स्तरोन्नती, मर्चवारी ०३, रुपन्देही(विविध)	९००	६७९.५६	७५.५०७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
४०	११.१.२.५१७	मनोहरपुर गाँउमा पि.सि.सि. ढलान लुम्बिनी साँस्कृतिक ५ रुपन्देही (विविध)	७७५	७०२.११	९०.५९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
४१	११.१.२.५१८	मन्झरिया घाटको शवदाह स्थलमा प्रतिकाशालय निर्माण, मर्चवारी ०७, रुपन्देही(विविध)	९५०	२२.७८	२.३९७९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न अन्तिम भुक्तानी बाँकी	
४२	११.१.२.५२०	मायादेवी गा.पा १ अमौली देखी घमौली हुदै अहिरौली चोक सम्म बाटो स्तरोन्नती , रुपन्देही (विविध)	१७५०	१६३०.९७	९३.१९८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
४३	११.१.२.५२१	मिलन विन्दु आमा समुह सामुदायिक भवन निर्माण सैनामै ९(विविध)	९६६	७२२.१०	७४.७५२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
४४	११.१.२.५२२	मिस्पा चर्च स्तरउन्नति तथा ट्रास निर्माण बुटवल उ.म.न.पा.७ रुपन्देही(विविध)	८००	०.००	०	०	कार्य एकिन नभएको ।	
४५	११.१.२.५२५	रिङ्गरोड देखि थारु समाजको भवन हुदै भिम न्यौपानेको चोक सम्म सडक कालोपत्रे सैनामैना ७(विविध)	५००	४४२.४७	८८.४९४	९०	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
४६	११.१.२.५२६	लोनडिहवा तौलन बानियाको घरदेखि वेकरी उद्योग सम्म नाली निर्माण गैडहवा गा.पा.३ रुपन्देही (विविध)	५००	४८२.३४	९६.४६८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
४७	११.१.२.५२७	लोहखडिया चोकमा सार्वजनिक सौचालय निर्माण लुम्बिनी साँस्कृतिक ६ रुपन्देही (विविध)	१०००	४५३.०६	४५.३०६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
४८	११.१.२.५२८	वरपिपल आमा समूह अधुरो भवन निर्माण, सियारी ५, रुपन्देही(विविध)	५००	९४.१७२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न		
४९	११.१.२.५२९	विरनगर जाने बाटो देखी मोन रोड जाने बाटो नयाँ गाउँ सम्म pcc ढलान, ओमसतिया २(विविध)	१४२८	६५.९९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न		
५०	११.१.२.५३०	बिर्ता बजारमा ट्रास निर्माण तथा व्यवस्थापन देवदह १ रुपन्देही(विविध)	९५०	८६.१०२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न		
५१	११.१.२.५३१	बृहस्पति चक्रपथमा नाला निर्माण रुपन्देही (विविध)	५००	९४.८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न		
५२	११.१.२.५३२	बेलाहिया महजिद अधुरो भवन निर्माण, ओमसतिया ६(विविध)	१५००	०.००	५०	निर्माण कार्य सम्पन्न		

२५/११/२०७३

२५/११/२०७३

सु. अमनकुमार देव
सि.मि.जल ईन्जिनियर



क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती	हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
				खर्च रकम	प्रतिशत		
५३	११.१.२.५३३	शान्तिमार्ग टोल सडक इन्टरलक टायल, देवदह ६, रुपन्देही(विविध)	१५००	१४३२.९०	९५.५२७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
५४	११.१.२.५३४	शिदबावा आमा समूहको अधुरो भवन निर्माण तथा विद्युतिकरण सैनामैना ११(विविध)	१०००	८९४.०३	८९.४०३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
५५	११.१.२.५३५	शिव पूजन मिश्राको घरदेखि पर्सा बुद्ध माया पम्प सम्म पि.सि.सि. ढलान लुम्बिनी सांस्कृतिक ६ रुपन्देही (विविध)	१०००	७८८.३७	७८.८३७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
५६	११.१.२.५३६	शिवपुरवा गाँउमा पि.सि.सि.ढलान गैडहवा गा.पा.१ रुपन्देही (विविध)	८५०	६३५.८२	७४.७३९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५७	११.१.२.५३७	श्री दरखसवा महिला सामुदायिक सभा हलको पूर्वपट्टी पर्खाल , सि.न.पा. ३, रुपन्देही(विविध)	७७५	६२८.२९	८१.०८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५८	११.१.२.५३८	श्री रामपुर देखि कचनपुर सम्म सडक गावेल, मर्चवारी ०७, रुपन्देही(विविध)	९००	७२७.००	८०.७८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५९	११.१.२.५३९	सपही समुदायिक भवन निर्माण, ओमसतिया ५(विविध)	१०००	०.००	०	०	निर्माण कार्य रोक्का ।
६०	११.१.२.५४०	समयमाई पथमा नाला र सडक निर्माण कार्य सि.न.पा.४ रुपन्देही (विविध)	८७५	६४७.८७	७४.७९४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६१	११.१.२.५४१	सानो बालापुर सामुदायिक भवन निर्माण, ओमसतिया गा.पा.४,(विविध)	७५०	६४८.८७	८६.५१९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
६२	११.१.२.५४२	सालझण्ड आमा समूहको अधुरो भवन निर्माण सैनामैना १०(विविध)	१२००	१०४८.५५	१०४.०४६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
६३	११.१.२.५४३	सालझण्ड दुग्ध विकास सहकारी संस्थाको भवन निर्माण सैनामैना १०(विविध)	१८००	१४५९.९६	८१.१६४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६४	११.१.२.५४४	साहु तेल कल्याण सेवा समिति भवन निर्माण, सि.न.पा. ६, भैरहवा(विविध)	५००	४५८	९१.६०२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६५	११.१.२.५४५	सिद्धपुर चोक देखि लुम्बिनी रिसोर्ट सम्म नाली निर्माण सियारी गा.पा.५ रुपन्देही (विविध)	८५०	७१२.८	८३.९३५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६६	११.१.२.५४६	सेमरा गाँउमा धर्मशाला निर्माण लुम्बिनी सांस्कृतिक ११ रुपन्देही (विविध)	१०००	०.००	०	०	जग्गा एकिन नभएको ।
६७	११.१.२.५४७	सैनामैना-२, उपल्लो मुर्धनी सडक पुर्वाधार निर्माण(विविध)	११००	९२१.७७	८३.६९७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
६८	११.१.२.५४८	सैनामैना-४, पुकार बाल्टी देखि कल्बरा हुँदै रन्योरा जाने अधुरो बाटो निर्माण(विविध)	२६६०	२३१६.४४	८६.६८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६९	११.१.२.५४९	अधुरो बहुउद्देश्य भवन स्तरोन्नती, मालारानी २, अर्घाखाँची (विविध)	९००	८४८.४४	९४.२६९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,
७०	११.१.२.५५०	कमिनीडाँडा सामुदायिक भवन, छत्रदेव ८, अर्घाखाँची (विविध)	५००	०.००	०	०	साइट किल्यर नभएको ।
७१	११.१.२.५५१	कमेरपानी बाइखर्क मोटरबाटो, मालारानी ८, अर्घाखाँची (विविध)	१०००	५३१.२१	०.००	०	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी

Handwritten signature


Handwritten signature

अनन्त कुमार देव
इंजिनियर

सुम्बि प्रदेस सरकार
हरेरी विकास तथा छानेपाया महाला
हरेरी विकास तथा छानेपाया कार्यालय
सुम्बि, नेपाल
२०७२

क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संश्लेषित रकम			हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
				संश्लेषित रकम	खर्च रकम	प्रतिशत			
७२	११.१.२.५५२	खाँचीखोला-खाँचीमेदान-डिहडाँडा -फुदवाङ मोटरबाटो , सन्धीखर्क न.पा ७ (विविध)	२०००	१६७०.००	१६०५.२७	८०.२६४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
७३	११.१.२.५५३	खाल्टेपोखरी सुउडेनी-बाजापाटा दामङ्गटार मोटरबाटो स्तरोन्नती, छत्रदेव ५, अर्घाखाँची (विविध)	१५००	१२५१.४७	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी	
७४	११.१.२.५५४	गैराटोल तल्लार सिसेनी खनार मोटरबाटो स्तरोन्नती, मालारानी ३, अर्घाखाँची(विविध)	१०००	७७६.६६	७७४.७०	७७.४७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
७५	११.१.२.५५५	चौपटारी-कुखुरेखोला-पौवा सडक(विविध)	१००		०.००	०		स्थान एकिन नभएको	
७६	११.१.२.५५६	छरछरे गोहदी कुजेरी थाम्का मोटरबाटो, मालारानी ५, अर्घाखाँची(विविध)	१०००	९१०.५	८९३.५५	८९.३५५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
७७	११.१.२.५५७	छेडाटी सान्दे अमिले मोटरबाटो, मालारानी १ र २, अर्घाखाँची(विविध)	१०००	८२५.५१	७७५.४७	७७.५४७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
७८	११.१.२.५५८	शोलुङ्गे पुल-डुङकट्टा-सुवर्णखाल-मन्देर-हल्दे-नेटाकापोखरा सडक स्तरोन्नती , सितगंगा न.पा. १(विविध)	१८००	१३४१.३५	१३५०.००	७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
७९	११.१.२.५५९	देउराली भल्ले भेला खनार मोटरबाटो स्तरोन्नती, मालारानी ४, अर्घाखाँची(विविध)	१०००	९२६.८६	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी	
८०	११.१.२.५६०	देउराली लेडिकाटे आपकाटे चेक्मी नेटाखर्क मोटरबाटो स्तरोन्नती, छत्रदेव ८, अर्घाखाँची(विविध)	१०००	८९५.८८	८८३.७२	८८.३७२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
८१	११.१.२.५६१	पन्थरकोट-गुडरुङ पुल-टिकरी-दुगेशेरा-हरेरी मोटरबाटो स्तरोन्नती , सितगंगा न.पा. ११, १० (विविध)	१८००	१३८५.६२	१३१६.०१	७३.११२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
८२	११.१.२.५६२	पिपलनेटा फुलवारी सिमलचौर मोटरबाटो, भुमिकास्थान २, अर्घाखाँची(विविध)	१०००	९२७.०१	९१५.९६	९१.५९६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
८३	११.१.२.५६३	पौवामुनी दलीतवस्ती मोटरबाटो स्तरोन्नती, छत्रदेव २, अर्घाखाँची(विविध)	१०००	९१८.१	९१६.१७	९१.६१७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
८४	११.१.२.५६५	बुढीचौर झिरा कोडाँडा मोटरबाटो स्तरोन्नती, सितगंगा न.पा. २(विविध)	१८००	१३४१.३५	१२१३.२३	६७.४०२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
८५	११.१.२.५६६	मदन आशित स्मृती भवन निर्माण, सितगंगा न.पा. ३(विविध)	१३५०	१२१९.६९	१२२६.०५	९०.८१९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
८६	११.१.२.५६७	माले धारा हुँदै पुरानो बाटो स्तरोन्नती, छत्रदेव ६, अर्घाखाँची(विविध)	१०००	८३२.२८	८३०.१९	८३.०१९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
८७	११.१.२.५६८	मिलनचोक बाधखर्क बेहोरे हुँदै बरानेटा बाटो स्तरोन्नती, भुमिकास्थान ४, अर्घाखाँची(विविध)	१०००	९४२.६१	९४२.३४	९४.२३४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
८८	११.१.२.५६९	मिलनचोक भिरमुनि वाल निर्माण, भुमिकास्थान ४, अर्घाखाँची(विविध)	१०००	७९५.९५	७९१.४३	७९.१४३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
८९	११.१.२.५७०	रतनमारे प्रतिक्षालय ढोरपाटन बाटो स्तरोन्नती, मालारानी ६, अर्घाखाँची(विविध)	१०००	८३८.१९	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,भुक्तानी बाँकी	

अजन्त कुमार देव
डिजिटल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख




क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	विनियोजित रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यन्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
					खर्च रकम	प्रतिशत			
९०	११.१.२.५७१	रागमारे पात्ले मोटरबाटो, मालारानी ८ र ९, अर्घाखाँची(बिविध)	१०००	११२.८७	८९१.३९	८९.१३९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
९१	११.१.२.५७२	रातापोखरा देखी सानी पोखरी सम्म बाटो ढलान, छत्रदेव ७, अर्घाखाँची(बिविध)	१०००	९४३.३६	०.००	०	३०	निर्माण कार्य भईरहेको	
९२	११.१.२.५७३	रिठारुख छाप, गाउँडाँडा, बलकोट टाँटी मोटरबाटो स्तरोन्नती, छत्रदेव ४, अर्घाखाँची(बिविध)	१०००	९०२.०३	८९९.८८	८९.९८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
९३	११.१.२.५७४	लुटी पोखरी सावडाँडा मोटरबाटो, मालारानी ३ र ४, अर्घाखाँची(बिविध)	२५००	१,७४३.४३	१७३८.८०	६९.५५२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
९४	११.१.२.५७५	शहिद बशिर मिया स्मृती भवन निर्माण, पणिनी ८, कुरुले(बिविध)	१००	१५०५.१७	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
९५	११.१.२.५७६	सामुदायिक ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र भवन निर्माण, मालारानी ५, अर्घाखाँची(बिविध)	१००		०.००	०		भुक्तानी बाँकी	
९६	११.१.२.५७७	सुर्यकिरण सहकारी संस्था लि. भवन निर्माण, भुमिकास्थान १०, अर्घाखाँची(बिविध)	२०००	१८८५.००	१५०८.११	७५.४०६	१००	जग्गाको स्वामित्व नभएको/ जग्गा जोखिम रहेको	
९७	११.१.२.५७८	सेमराहवा कुटीमा पूर्वधार निर्माण कुस्मा, पाल्हीनन्दन-३, न.पा(बिविध)	१०००		०.००	०		निर्माण कार्य सम्पन्न	
९८	११.१.२.५८०	स्व.डिल्लीराज शर्मा गैरे स्मृती भवन निर्माण, भुमिकास्थान ८(बिविध)	२०००	१७५९.६३	१४२४.५०	७९.२२५	१००	भुक्तानी बाँकी	
९९	११.१.२.५८१	कवडहल जाने बाटो स्तरोन्नती, वाणगंगा न.पा. ११, कपिलवस्तु(बिविध)	८५०	५७९.८८	५७५.६८	६७.७२७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१००	११.१.२.५८२	कान्तिपुर पथमा नाली निर्माण तथा सडक बत्ति जडान वाणगंगा न.पा ८, कपिलवस्तु(बिविध)	९००	६२३.५१	२२.०५	२.४५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१०१	११.१.२.५८३	गुलरी गाउँ देखि पश्चिम लबनी शिवलवा सडक खण्ड सम्म सडक स्तरोन्नती, शुद्धोधन ३ कपिलवस्तु(बिविध)	८००	६७६.६८	६७९.५०	८४.९३८	१००	भुक्तानी बाँकी	
१०२	११.१.२.५८४	गोबारी थारुको घर देखि अन्हराट सी एल सी भवन सम्म स्तरोन्नती, शुद्धोधन १ कपिलवस्तु(बिविध)	७५०	६३६.९९	६४७.४५	८६.३२७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१०३	११.१.२.५८५	गोरा बाईर देखि गौरा चौक सम्म पक्की नाली निर्माण, मायादेवी ४ कपिलवस्तु(बिविध)	८००	६६७.४२	६७०.११	८३.७६४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१०४	११.१.२.५८६	जगदिशपुर गाउँमा सडक स्तरोन्नती, विजयनगर गा.पा. ३, कपिलवस्तु(बिविध)	९००	६४२.६५	६१०.५५	६७.८३९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१०५	११.१.२.५८७	जेठ नागरिक विश्रामस्थल तथा किरियापुत्री भवन निर्माण शिवराज न.पा. ५ कपिलवस्तु (बिविध)	२२००	१९५६.५५	१६६२.८४	७५.५८४	८८	निर्माण कार्य भईरहेको	
१०६	११.१.२.५८८	जोशीडिहवा देखि हरिगवा जाने बाटो स्तरोन्नती, कृष्णनगर न.पा. १२, कपिलवस्तु(बिविध)	७९९	६०७.९४	६२७.३६	७८.५१८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
१०७	११.१.२.५८९	ठकुरापुर देखि बैदौली जाने बाटो स्तरोन्नती, कृष्णनगर न.पा. १२, कपिलवस्तु(बिविध)	६९६	६०६.१६	६२७.४३	९०.१४८	१००		

(Signature)

(Signature)

अनन्त कुमार देव
निर्माण कार्य सम्पन्न
अभिजानल इन्जिनियर
जम्मा रकम




क्र.स.	कम्पोनन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संश्लेषित रकम		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
				संश्लेषित रकम	प्रतिशत			
१०८	११.१.२.५९०	दोगनाको अधुरो थारु सामुदायिक भवन निर्माण, शुद्धोधन ३ (बिविध)	१२०८	९७९.७३	३३.००	२.७३१८	७०	निर्माण कार्य भईरहेको
१०९	११.१.२.५९१	दोहनी गाउँको पूर्व बगेँचा देखि लोधपुर गाउँ सम्म सडक स्तरोन्नती, शुद्धोधन ५ कपिलवस्तु(बिविध)	९००	६१३.१७	६२१.१०	६९.०११	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
११०	११.१.२.५९२	पतरिया कोरिया चौक सडक खण्ड देखि पश्चिम अकवाल जोलाको घर सम्म पी सी सी ढलान, शुद्धोधन १ कपिलवस्तु(बिविध)	८५०	७३८.५९	७५३.१५	८८.६०६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१११	११.१.२.५९३	परसिया कालीमाई स्थानमा गेट सहित वाउण्डरी वाल तथा ढलान निर्माण, शुद्धोधन ६ कपिलवस्तु(बिविध)	९००	७२९.०९	७०४.०३	७८.२२६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
११२	११.१.२.५९४	पि.सि.सि. ढलान हनुमान यादवको घर देखि राम जन्म यादवको घर सम्म, विजयनगर गा.पा. १, गुगौली, कपिलवस्तु(बिविध)	७५०	६८१.९२	६४६.६४	८६.२१९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
११३	११.१.२.५९५	पिचुर्खी पश्चिमटोल भोला प्रसाद चौधरीको घरदेखि सडक मर्मत मायादेवी गा.पा. १ कपिलवस्तु (बिविध)	५००		४५८.७३	९१.७४६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
११४	११.१.२.५९६	पिचुकुरी गाउँ भित्र पक्की नाली निर्माण मायादेवी १ कपिलवस्तु (बिविध)	५००		४५८.३९	९१.६७८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
११५	११.१.२.५९७	फुलवापुर गाउँ पूर्व बगेँचा देखि कोटी नदी मनोरा पुल सम्म सडक स्तरोन्नती, शुद्धोधन ५ कपिलवस्तु(बिविध)	७५०	५८०.३८	५९०.०५	७८.६७३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
११६	११.१.२.५९८	बुढगुम्बाको अधुरो भवन निर्माण, बाणगंगा न.पा. ८, कपिलवस्तु(बिविध)	१०००	९५७.५१	९५४.३५	९५.४३५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
११७	११.१.२.५९९	बुढभूमि नगरपालिका २ संगमटोल मोड देखि पूर्व दक्षिण मायोज होटल आउने बाटोमा अस्फाल्ट रोड तथा नाली निर्माण(बिविध)	१३५०	१,३४२.२०	६८२.५४	५०.५५९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
११८	११.१.२.६००	बुढभूमि नगरपालिका ४ डावरा चौतारी देखि उत्तर कालोपत्र बाटो निर्माण(बिविध)	३०००	२८५३.३४	२९३६.३८	९७.८७९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
११९	११.१.२.६०१	मदरसा इस्लामिया कोहिनूर पूर्व बेलौहामा अधुरो २ कोठे भवन निर्माण, कपिलवस्तु न. पा. ८ कपिलवस्तु(बिविध)	५००		४६२.७०	९२.५४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१२०	११.१.२.६०२	मदरसा खादिज अल कुवरा ४ कोठे भवन निर्माण, कृष्णनगर न.पा. २, कपिलवस्तु(बिविध)	३७५०	२९७१.२६	१७०१.११	४५.३६३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
१२१	११.१.२.६०४	महदैया गाउँमा सडक स्तरोन्नती, विजयनगर गा.पा. ३, कपिलवस्तु(बिविध)	१२२१	९१४.७१	९३५.९४	७६.६५४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१२२	११.१.२.६०५	राम समुझ सामुदायिक सिकाई केन्द्रको अधुरो भवन निर्माण, मायादेवी ७ कपिलवस्तु(बिविध)	१८००	१६१६.०१	१६११.०१	८९.५०१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१२३	११.१.२.६०६	सोनवर्षा देखि दक्षिण जाने बाटो स्तरोन्नती, कृष्णनगर न.पा. १२, कपिलवस्तु(बिविध)	७७९	६०७.९४	६००.२०	७७.०४७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न
१२४	११.१.२.६०७	हरनामपुर लवनीडिह गाउँमा पी सी सी ढलान, शुद्धोधन २ कपिलवस्तु(बिविध)	८५०	७२७.५५	७१६.५३	८४.२९८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न

(Signature)

(Signature)


अनन्त कुमार देव
निर्माण कार्य सम्पन्न
निर्माण कार्य सम्पन्न
निर्माण कार्य सम्पन्न



क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संज्ञौता रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
					खर्च रकम	प्रतिशत			
१२५	११.१.२.६०८	कोटहीमाई स्थान मन्दिर कम्पाउण्ड बाल निर्माण कार्य सरावल गा.पा.६ रामपुर खडौना नवलपरासी (बिबिध)	५००		०.००	०		साइट किल्यर नभएको ।	
१२६	११.१.२.६०९	डाँडा टोल ओमशान्ति बस्ती विकास , बर्दघाट ४(बिबिध)	१०००		०.००	०		कार्यक्रम दोहोरो रहेको	
१२७	११.१.२.६१०	नहर देखि कृषि परियोजना भवन सम्म बाटो स्तरउन्नति सरवाल गा.पा.५ धनगढवा नवलपरासी (बिबिध)	५००		४६५.५९	९३.११८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
१२८	११.१.२.६११	नेमुल्लाहाको घर देखि इनसको घर सम्म पि.सि.सि , सरावल ६(बिबिध)	७००		०.००	०		साइट किल्यर नभएको ।	
१२९	११.१.२.६१२	परसीया धर्म चक्र बुद्ध विहार पूर्वाधार निर्माण , पाल्हीनन्दन-३, न.पा(बिबिध)	१०००		०.००	०		टेक्का प्रक्रियामा गई बिडर नपरेको	
१३०	११.१.२.६१३	पाल्ही कब्रीस्तान पूर्वधार निर्माण, पाल्हीनन्दन-४, न.पा(बिबिध)	१०००		०.००	०		जग्गा एकिन नभएको ।	
१३१	११.१.२.६१४	पोखरापाली मार्गमा नाला निर्माण, रामग्राम-६, न.पा(बिबिध)	१०००	९४६.५३१	०.००	०	३०	निर्माण कार्य भईरहेको ।	
१३२	११.१.२.६१५	बाटो मर्मत तथा स्तरउन्नति सरावल गा.पा.७ भुजहवा बरगदवा टोल नवलपरासी (बिबिध)	५००		४८२.७३	९६.५४६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
१३३	११.१.२.६१६	शिवशक्ति टोल संगम चौकबाट उत्तर पि.सि.सि, बर्दघाट ४ (बिबिध)	१०००	८२२.९७	८१८.४८	८१.८४८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
१३४	११.१.२.६१७	सुनवल नगरपालिका -१० गैडाखाल जनकल्याण आमा समुहको भवन पूर्वाधार निर्माण (बिबिध)	१०००		०.००	०	०	जग्गा एकिन नभएको ।	
१३५	११.१.२.६१८	सुनवल नगरपालिका वडा -६ स्थित डाडाटोल देखि पिपलटोल नाला तथा सडक निर्माण (बिबिध)	१५४०	१३१३.६१	१४४४.९४	९३.८२७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१३६	११.१.२.६१९	सुनवल नगरपालिका वडा नं १ स्थित शान्ति टोलमा नाली निर्माण(बिबिध)	१६६०	१४०६.६४	८२८.४०	४९.९०४	८०	निर्माण कार्य भईरहेको ।	
१३७	११.१.२.६२०	सुनवल नगरपालिका वडा नं १ स्थित सोमनाथ मिलनटोल टेलिकम पछाडि सडक पूर्वाधार (बिबिध)	१२७९	१३१३.६१	११७९.४६	९२.२१७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१३८	११.१.२.६२१	सुनवल नगरपालिका वडा नं ७ स्थित ज्यामिरे आमा समूहको अधुरो भवन निर्माण(बिबिध)	१०००		०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी	
१३९	११.१.२.६२२	हुलाकी बाटो देखि खैरहनी गाउँ जाने बाटोमा ढल निकास , प्रतापपुर ९, खैरहनी(बिबिध)	१०००	९००.५४	०.००	०	३०	निर्माण कार्य भईरहेको ।	
१४०	११.१.२.८८६	खुल्ला सभाहल निर्माण चरमे , देवदह १० रुपन्देही (बिबिध)	१३५०	११३२.४६	६९१.१९	५१.१९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी	
१४१	११.१.२.८८७	मिर्मिर आमा समुह सुनगाभा आमा समुह भौतिक पूर्वाधार निर्माण कचन ४ (बिबिध)	१०००	९५४.४९	९१५.२७	९१.५२७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१४२	११.१.२.८८८	वडा कार्यालय कम्पाउण्ड बाल निर्माण , देवदह १० (बिबिध)	८००	६६१.३५	६५९.४३	८२.४२९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१४३	११.१.२.८८९	गौतम बुद्धआमा समुह भौतिक पूर्वाधार निर्माण कचन २ (बिबिध)	१०००	९२६.१८	९२३.३५	९२.३३५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	

डिभिजन्ल कुमार् देव
डिभिजन्ल ईन्जिनियर

क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संश्रुति रकम	संश्रुति रकम	प्रतिशत	हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
१४४	११.१.२.८९०	कपिलवस्तु न.पा.१ मा भएको नारी सीप कला केन्द्र लाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण , कपिलवस्तु न.पा.१ (विविध)	८५०	६७४.५६	६६१.७१	७७.८४८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१४५	११.१.२.८९१	वि.पि. स्मृति भवन भौतिक पूर्वाधार , कपिलवस्तु न.पा. ३ (विविध)	९००	७०२.५२	६८३.९४	७५.९९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१४६	११.१.२.८९३	अपाङ्ग उत्थान समाजको पूर्वाधार निर्माण- बाणगंगा न.पा. वडा नं. ४, गजेहडा (विविध)	१५००	१२०३.३१	११४६.७६	७६.४५१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१४७	११.१.३.१.२	तिलोत्तमा न.पा.३ रुपन्देही, सिमानगर ड पथ शहरी पूर्वाधार विकास	१८१५	१७४४.४५	१७१५.००	९४.४९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१४८	११.४.२२.२३३९	ग्रामीण विकास तथा साना शहरी पूर्वाधार निर्माण, कपिलवस्तु	६००००	१६७६६८.७२	६००००.००	१००	८६	निर्माण कार्य भईरहेको, बहुवर्षीय आयोजना, Base को कार्य सम्पन्न गरी Asphalt Pitch को कार्य ८०% सम्पन्न फुटपाथ, बायो इन्जिनियरिङ सम्बन्धि सबै काम/सिमिलको कार्य भईरहेको ।	
१४९	११.४.२२.३१६३	नयागाउ उत्तमटोल त्रिकोण पथ सडक बुटवल -१२, रुपन्देही	९००	७६९.८५	७६४.७६	८४.९७३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१५०	११.४.२२.३२४४	खैरहनी बाटोको सहरी पूर्वाधार विकास प्रतापपुर ९ , नवलपरासी	१८५०	१५६५.३१	१५१६.१२	८१.९५२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१५१	११.४.२२.३२४५	धुइल्लादेखि सन्तपुरसम्म सहरी पूर्वाधार विकास सुनवल ४ वडा १३ , नवलपरासी	३३००	२७२०.९४	२९८८.४१	९०.५५८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१५२	११.४.२२.३२४६	मिनी वनकट्टी बितियादेखि हर्दिया १ देवीमन्दिर पोकरिसम्म सहरी पूर्वाधार विकास सुनवल ५ , नवलपरासी	२२२६	१९५०.२७	१८९८.४७	८५.२८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१५३	११.४.२२.३२४७	वासावसाही चोक देखि सुनवल नगरपालिका ११ को सहरी पूर्वाधार विकास सुनवल १ , नवलपरासी	२६९९	१९९७.१५	१९८९.१४	७३.६९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१५४	११.४.२२.३२४८	दामोदर कुण्ड ढकालमन्दिर देखि मुलपानी सामुदायिक वनसम्म सहरी पूर्वाधार विकास सुनवल ४ , नवलपरासी	४०००	३८४१.२५	३६७३.९८	९१.८५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१५५	११.४.२२.३२५३	पचविरवा चोक शहरी पूर्वाधार विकास मायादेवी ३, रुपन्देही	२१००	१८३६.७१	१०८१.०२	५९.४७७	८०	निर्माण कार्य भईरहेको ।	
१५६	११.४.२२.३२५५	तेनुहवा विद्यालय देखि पश्चिम कुलो हुँदै पुनिहवा पोखरीसम्म सडक स्तरोन्नती सांस्कृतिक ५, रुपन्देही	७५०	६१९.८५	२०.००	२.६६६७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी	
१५७	११.४.२२.३२५६	उखदा देखि कचरीहवा जाने सडक स्तरोन्नती लुम्बिनी सांस्कृतिक नपा २, रुपन्देही	१०००	९१७.२३	८९७.३९	८९.७३९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१५८	११.४.२२.३२५७	७ रामनगर गाउँमित्री बाटो पिसिसि ढलान रोहिणी ३, रुपन्देही	९२०	७५२.४९	७४९.०१	८१.४१४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	



क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संशोधित रकम तथा खर्च रकम			हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
				प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत			
१५९	११.४.२२.३२५८	बुद्ध चौक देखि श्रद्धा कुवरको घर हुँदै कलिया मार्ग नाला तथा ब्लक विछ्याउने देवदह ७, रुपन्देही	१०००	९३२.५	९२९.५३	९२.९५३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१६०	११.४.२२.३२६१	सुकौ गाउँभित्र अधूरो बाटो पिसिसि डलान देवदह १२, रुपन्देही	९००	७२७.५१	७३३.८२	८१.५३६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१६१	११.४.२२.३२६२	चौपारी टोल नमस्ते पथ बस्ती विकास बुटवल ११, रुपन्देही	३८००	३२२२.६३	३१०८.१२	८१.६३५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१६२	११.४.२२.३२६४	श्रीधर घाम मार्ग बस्ती विकास तिलोत्तमा ४, रुपन्देही	९२५	७६५.४८	७८४.९८	८४.८६३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१६३	११.४.२२.३२६६	मधौलिया देखि लुम्बिनी बल्डस्कुल जाने बाटो कालोपत्रे, रुपन्देही	१०००		०.००	०		कार्यक्रम दोहोरो रहेको	
१६४	११.४.२२.३२६७	शिवपन्ना टोल विकास संस्था अन्तर्गत पर्ने विर थापा र नन्दलाल पथमा सडक स्तरोन्नती तिलोत्तमा ३, रुपन्देही	१०००	७९५.८७	८३१.८९	८३.१८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१६५	११.४.२२.३२६९	पद्मशिला पथ बस्ती विकास तिलोत्तमा २, रुपन्देही	७७५	६१९.६४	५४७.७९	७०.६८३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१६६	११.४.२२.३२७३	दिदिभाइ मार्ग बस्ती विकास बुटवल १२, रुपन्देही	९००	७३०.७६	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी	
१६७	११.४.२२.३२७७	पुलचोक पथ देखि राजेन्द्र भुसालको घर सम्म शहरी विकास बुटवल १२, रुपन्देही	९००	७३०.७६	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी	
१६८	११.४.२२.३२८०	रेसुङ्गा पथमा शहरी विकास तिलोत्तमा ५, रुपन्देही	९१०	७४४.८	७५१.५७	८२.५९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१६९	११.४.२२.३२८४	नयाँ बुटवल हाडवजार देखि रामप्रसाद न्यौपानेको घर हुँदै स्कूल पछाडी हरिलाल न्यौपानेको घरसम्म शहरी विकास बुटवल १७, रुपन्देही	८५०	७७८३.०६	७३०.९२	८५.९९१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१७०	११.४.२२.३२८९	सालघारी शौनिक पथ टोल विकास संस्था अन्तर्गत सत्यवती पथमा शहरी विकास बुटवल १३, रुपन्देही	९१०	४६४६.७५	७९५.०९	८७.३७३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१७१	११.४.२२.३२९३	लुम्बिनी पथ शहरी विकास तिलोत्तमा वडा नं. ४, रुपन्देही	९१४	७४६.७९	७४९.१५	८१.९६४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१७२	११.४.२२.३२९७	वर्माचोक मित्र पथमा रहेको कच्ची बाटो स्तरोन्नती तथा ढल निकास सैनैमा १, रुपन्देही	१०००	७४७.४२	१५.६८	१.५६८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, बिल भुक्तानी बाँकी	
१७३	११.४.२२.३३०१	खरीयान पथ राधादेवी ढकालको घर देखि खरीयान केशव ढकालको घर हुँदै झिनपतिया सम्म शहरी विकास बुटवल १६, रुपन्देही	१०००	८८१.३८	८४४.१२	८४.४१२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१७४	११.४.२२.३३०६	निर्मल पथ तिलोत्तमा ६ एभरग्रीन मिनरल वाटरसम्म शहरी विकास तिलोत्तमा ६, रुपन्देही	८२३	६६०.९६	६३३.३९	७६.९६१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१७५	११.४.२२.३३१३	आदर्श पथ पेरिस डाँडा टोलमा पर्ने माछापुत्रे पथ बाटो स्तरोन्नती सैनैमा १, रुपन्देही	१०००	६९१.२४	५६९.५७	५६.९५७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	

[Signature]

[Signature]

डि. उमिल कुमार देव
डि. उमिल कुमार देव
कार्यालय प्रमुख




सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
संसाधन विकास तथा खेती-पशुपालन विभाग
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
संसाधन विकास तथा खेती-पशुपालन विभाग

क्र.स.	कम्पोजिट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	समाप्ति तथ्यांक			हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
				खर्च रकम	प्रतिशत	प्रतिशत			
१७६	११.४.२२.३३१४	दुर्बोली पोखरावारी बेलवास बेथरी सडक कालोपत्रे निर्माण नाली सहित वुटवल १८,रुपन्देही	३५००	३१२८.८२	३०८०.२४	८८.००७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१७७	११.४.२२.३३१५	मैनहिया वडा कार्यालय देखी ३ घरवा बेथरी बेलवास पक्की बाटो सम्म शहरी पूर्वाधार सियारी २,रुपन्देही	१८००	१६८९.५२	१७२१.४५	९५.६३६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
१७८	११.४.२२.३३१६	शान्तिपथ वृक्षारोपण सहितको सडक नालि तथा फूटपाथ निर्माण वुटवल ८,रुपन्देही	२०००	१५२९.३७	५२३.३६	२६.१६८	४०	निर्माण कार्य भइरहेको	
१७९	११.४.२२.३३१७	पुकार वाल्टि देखी करवाला देखी रन्यौरा जाने अधुरो बाटो निर्माण सैनामैना ४,रुपन्देही	२४४९	२३१६.४४	२१४९.१९	८७.७५८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
१८०	११.४.२२.३३२१	बेलवास बेथरी दुर्बोली चोक देखी सुदोधनसम्म शहरी पूर्वाधार वुटवल १८,रुपन्देही	३०००	२७२९.८८	२७९९.७२	९३.३२४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
१८१	११.४.२२.३३३०	बेलवास चोक देखी सालघारी हुदै जवड उजिरिशह रंगशालासम्म शहरी पूर्वाधार विकास वुटवल १३,रुपन्देही	१४००	१२२३.२८	१२०६.६४	८६.१८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१८२	११.४.२२.३३४४	नयाँगाउँ मा वि चोक देखी दक्षिण तर्फ हाट बजारसम्म शहरी पूर्वाधार विकास वुटवल १२,रुपन्देही	१६८०	१४३१.३९	१३६९.९५	८१.५४५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१८३	११.४.२२.३३४८	सुन्दर पेट्रोलपम्प देखी वुटवल पब्लिक स्कुल हुदै ४ नं वडाको सिमानासम्म शहरी विकास ,रुपन्देही	३१५०	२३५६.४७	२२४५.१५	७१.२७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१८४	११.४.२२.३३५०	माझगाउँ विशाल पथ देखि वुटवल ९, राणेश पथ जोड्ने पैदलयात्री पुल निर्माण वुटवल ११,रुपन्देही	१०००		०.००	०	०	कार्यक्रम नभिलेको	
१८५	११.४.२२.३३५१	हरियाली पथ शहरी विकास, सिद्धार्थनगर न.पा. ९,रुपन्देही	११०९	९७७.७७	९१६.६३	८२.६५४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
१८६	११.४.२२.३३५२	चन्दौटा चोकको उत्तरतर्फ नाली निर्माण शिवराज ५, कपिलवस्तु	९२०	७४४	२२.७८	२.४७६१	४५	निर्माण कार्य भइरहेको	
१८७	११.४.२२.३३५४	शान्तीटोल रिङरोड निर्माण वाणगंगा नपा ७ वनगाड, कपिलवस्तु	१४७८	१३२६.१६	१३३१.२९	९०.०७४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१८८	११.४.२२.३३५५	शहरी विकासका लागि चाकरचौडा चोकमा शहरीकरण गर्ने स्ट्रीट लाइट र ब्लक तथा वृक्षारोपण मायादेवी ४, कपिलवस्तु	५०००	४१४७.६	४२२३.३५	८४.४६७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१८९	११.४.२२.३३५६	देउराली पथ देखि कुल समाज सम्म शहरी विकास, सैनामैना न.पा. १, रुपन्देही	१०००	७५५.६९	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, बिल मुक्तानी बाँकी	
१९०	११.४.२२.३३५७	नरुमल्ल पथ शहरी विकास, ति न पा ३, रुपन्देही	१८७५	१६००.९८	१२३३.७१	६५.७९८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१९१	११.४.२२.३३५८	शिवराज ५ २ ६ मा पर्ने नयाँ बस्ति अमरपथ लखैरी हेलवाडीहवा कुदरवेटवा -धर्मनगर शहरी पूर्वाधार विकास शिवराज नपा, कपिलवस्तु	१६००	३७६०.०६	१५५३.५४	९७.०९६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
१९२	११.४.२२.३३५९	मालपोत इ प्र कार्यालय हाटबजार आसपासका क्षेत्र शहरी पूर्वाधार विकास शिवराज नपा ५, कपिलवस्तु	१८००	४५१५.९५	१७६९.१४	९८.२८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	

(Signature)

(Signature)

उ. उमिषल कुमार देव
उमिषल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख




क्र.स.	कम्पोजेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संश्लेषित रकमको वित्तीय प्रगती			हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
				संश्लेषित रकम	खर्च रकम	प्रतिशत			
१९३	११.४.२२.३३६०	बरगदवा राजुको घरदेखी तौलिहवा बसपार्क सडक नाली निर्माण कपिलवस्तु २	२४७७	२१४८.६	२२०२.६८	८८.९२५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
१९४	११.४.२२.३३६१	माहाराजगन्ज बजार विकास कार्यक्रम सडक नाला निर्माण कपिलवस्तु १	४६००	४१९९.३७	३१९४.६५	६९.४४९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, बिल भुक्तानी बाँकी	
१९५	११.४.२२.३३६३	पिपलनेटा बजार क्षेत्र शहरी विकास भू.न.पा. १ र २, अर्घाखाची	२७५०	२३३०.७५	२३४३.३८	८५.२१४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१९६	११.४.२२.३३६४	अधेरी खोल्सी दलित वस्ति हुँदै कोट सम्म बाटो ढलान छत्रदेव ४, अर्घाखाची	१८५०	१५५१.७७	१३०३.५३	७०.४६१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१९७	११.४.२२.३३६५	मेदान गोडा नैवार टोला ईटपाने शहरी विकास सन्धिखर्क ९, अर्घाखाची	१०००	८५५.७७	९.७०	०.९७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी	
१९८	११.४.२२.३३६६	जिल्ला हस्पिटल देखि तारामार्ग शहरी विकास सन्धिखर्क १, अर्घाखाची	१३००	९४६.३८	१००५.५०	७७.३४६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
१९९	११.४.२२.३३६७	छात्रावास सिउडेनी शहरी विकास सन्धिखर्क ५, अर्घाखाची	१३५०	१११७.९१	११५१.०५	८५.२६३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२००	११.४.२२.३३६८	सातमारा लापे रिडरोड पूर्वाधार विकास शितगंगा ८, अर्घाखाची	३०००	१३७६.६७	१३१०.७६	४३.६९२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२०१	११.४.२२.३३६९	सन्धिखर्क बजार सडकपेटी निर्माण सन्धिखर्क, अर्घाखाची	२५००	१८०७.८६	९८४.३७	३९.३७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न , भुक्तानी बाँकी	
२०२	११.४.२२.३३७१	नरपानी पिक्निक स्पोट ढल निर्माण सनपा ६, अर्घाखाची	२३००	१७५५.१२	१६२०.७४	७०.४६७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२०३	११.४.२२.३३७२	भेटेनरी सोटे ढल निर्माण सनपा १, अर्घाखाची	२३००	१११६.३९	१५५६.५७	६७.६७७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२०४	११.४.२२.३३७३	लाहुरे बजार तथा सुपादेउराली बजारमा पूर्वाधार , अर्घाखाची	५०	२३४०.४३	४३.६८	८७.३६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न , भुक्तानी बाँकी	
२०५	११.४.२२.३५०४	रिक्ट, किर्तिपुर देउराली शहरी पूर्वाधार विकास, सितगंगा-१३, अर्घाखाची	२७५०	२३१४.७५	२३३२.८४	८४.८३१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२०६	११.४.२२.३५०५	बाटुले चौपारी पोखरा भूमी हुँदै मोहनचिदी सम्म शहरी पूर्वाधार विकास छत्रदेव - ४ धरम्पानी अर्घाखाची	१३८०	११६३.८३	१२४५.५९	९०.२६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२०७	११.४.२२.३५०६	पाणीनी-२ दशै घर आफ्ना प्रहरी चौकी लाकुर छेडा सम्म शहरी पूर्वाधार विकास	१०००	५११.१८	८.८०	०.८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न , भुक्तानी बाँकी	
२०८	११.४.२२.३५०७	बुद्धभूमी न.पा.४ नं. बडा कार्यालय देखी पश्चिम तर्फ अदुवा अघोग जाने शहरी पूर्वाधार विकास कपिलवस्तु	१७००	१२८१.८६	१३१०.५२	७७.०८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२०९	११.४.२२.३५०८	धैरनी डाँडा देखी कोइली बनगाईमा सम्म शहरी पूर्वाधार विकास, बाणगंगा- ७ कपिलवस्तु	१२००	७९६.९१	७९९.४४	६६.६२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२१०	११.४.२२.३५१०	तल्लो घनेशपुर ७ नं बडाको सिमाना देखी पूर्व खानेपानी तर्फ शहरी पूर्वाधार विकास बाणगंगा-८	१२००	९९७.०६	३२.८५	२.७३७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	

[Signature]

[Signature]

अनन्त कुमार देव
अभिजनल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख




क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संश्लेषित रकम			हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
				संश्लेषित रकम	खर्च रकम	प्रतिशत			
२११	११.४.२२.३५११	हनुमान चोक बुद्धी देखी रनगाड सम्म शहरी पूर्वाधार विकास बुद्धभुमी ३ कपिलबस्तु	१०००	९५३.१२	९५१.११	९५.१११	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२१२	११.४.२२.३५१२	कपिलबस्तु पत्रकार महाशंघको भवन देखि पूर्व शिवशक्ति आधारभूत विद्यालय दक्षिण गौतमबुद्ध मा.वि. हुदै गोरुसिंगे सम्म शहरी पूर्वाधार विकास	१७५०	१४१९.७७	१४३९.८८	८२.२७९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
२१३	११.४.२२.३५१३	सैनामैना न.पा. २ रुपन्देही प्रगति पथमा शहरी पूर्वाधार विकास	३५००	३१७७.६९	१८९३.४९	५४.१	६०	निर्माण कार्य भइरहेको	
२१४	११.४.२२.३५१४	तिलोत्तमा न.पा.६ रुपन्देही पाल्पाली पथमा शहरी पूर्वाधार विकास	१६११	१३३३.४४	१२११.४७	७५.२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२१५	११.४.२२.३५१५	तिलोत्तमा न.पा.१५ सखुवानी रुपन्देही सिद्धार्थ राजमार्ग बाट पश्चिम पत्थरडाडा टोल विकास संस्था अन्तर्गत प्रगती पथ को अधुरो शहरी पूर्वाधार विकास	१८५०	१६५४.२	१६३३.८३	८८.३१५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।	
२१६	११.४.२२.३५१६	तिलोत्तमा न.पा.३ रुपन्देही, सिमानगर घ पथ शहरी पूर्वाधार विकास	१८१५	१७४४.४५	१८०३.६५	९९.३७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।	
२१७	११.४.२२.३५१७	तिलोत्तमा न.पा.३ रुपन्देही खानेपानी देखी दक्षिण तर्फ शहरी पूर्वाधार विकास	२३००	२०४१.९४	२०३६.३७	८८.५३८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२१८	११.४.२२.३५१८	हाटवजार टोल देखि पूर्व पश्चिम लोकमार्ग सम्म शहरी पूर्वाधार विकास सैनामैना-३, रुपन्देही	१०००	७२८.८९	०.००	०	३५	निर्माण कार्य भइरहेको	
२१९	११.४.२२.३५१९	इन्द्रेणी टोलको इन्द्रेणी पथ देखि पूर्व पश्चिम लोकमार्ग सम्म शहरी पूर्वाधार विकास सैनामैना न.पा.-२, रुपन्देही	१४००	१२७१.५३	१२९३.१०	९२.३६४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।	
२२०	११.४.२२.३५२०	बुटवल उपमहानगरपालिका १२ नयाँ गाउँ देखि मुक्तिनाथ जाने शहरी पूर्वाधार विकास	१५००	१३०८.५७	१२५०.८९	८३.३९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।	
२२१	११.४.२२.३५२१	लम्साल पेट्रोल पम्प दक्षिण सुजता पथ बुटवल १२ नयागाड शहरी पूर्वाधार विकास	१५७७	१३६४.८८	१२८१.०७	८१.२३५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।	
२२२	११.४.२२.३५२२	बुटवल १३ बेलवास सुपादेउराली पथमा शहरी पूर्वाधार विकास	८०५	६४६.७५	४७८.३७	५९.४२५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
२२३	११.४.२२.३५२३	बुटवल १२ नयागाड चन्द्र पथमा शहरी पूर्वाधार विकास	९००	७४८.८	७१३.८०	७९.३११	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२२४	११.४.२२.३५२४	बुटवल १७ हरिहरपुर टोल विकास संस्था अन्तर्गत शान्ती मार्ग देखि दक्षिण वडा नं. १८ जोड्ने शहरी पूर्वाधार विकास	१४५०	१३६७.२९	१४०५.१५	९६.९०७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
२२५	११.४.२२.३५२५	बुटवल १२ भैरव साझा टोल विकास संस्था अन्तर्गतको एयरपोर्ट पथमा शहरी पूर्वाधार विकास	९००	७२८.३३	७०५.३६	७८.३७३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
२२६	११.४.२२.३५२६	सैनामैना -१, रुपन्देही आदर्शपथ पेरिसडाँडा टोल स्वर्गद्वारी पथमा शहरी पूर्वाधार विकास	१०००	७८१.७५	०.००	०	८०	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
२२७	११.४.२२.३५२७	बुटवल बेलवास टोल विकास संस्था शिवालय पथमा शहरी पूर्वाधार विकास	१०००	८६४.३२	०.००	०			

[Signature]

[Signature]

ई. अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख




क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संज्ञा रकम			हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
				संज्ञा रकम	खर्च रकम	प्रतिशत			
२२८	११.४.२२.३५२८	बुटवल -११ न्यू भिजन पथमा शहरी पूर्वाधार विकास	१०००	८६०.९५	८४०.२१	८४.०२१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
२२९	११.४.२२.३५२९	बुटवल -११ अग्नी पथ (क्षितिज टोल) मा शहरी पूर्वाधार विकास	९५०	७८७.५७	७४७.६७	७८.७०२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, ।	
२३०	११.४.२२.३५३१	बुटवल -१२ स्वामी नारायण पथ (ख)मा शहरी पूर्वाधार विकास	८५०	६७०.६६	६४७.४३	७६.१६८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, ।	
२३१	११.४.२२.३५३२	बुटवल -१२ सूर्यपथ हुदै नयागाउ मा.वि. जाने शहरी पूर्वाधार विकास	७८०	६३२.१७	०.००	०	४०	निर्माण कार्य भइरहेको	
२३२	११.४.२२.३५३३	ति.न.पा. ५ सिद्धार्थ राजमार्ग बाट पूर्व तर्फको चौपारी पथमा शहरी पूर्वाधार विकास	१०००	८३५.४९	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न , भुक्तानी बाकी	
२३३	११.४.२२.३५३४	बुटवल -१२ नयागाउ टोल विकास संस्था अन्तर्गतको सापकोटा पथमा शहरी पूर्वाधार विकास	१५००	१२९३.९६	१२२३.४६	८१.५६४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, ।	
२३४	११.४.२२.३५३५	सैनामैना ४ शिलशिला पथको शहरी पूर्वाधार विकास	९२५	७५३.५८	७४१.८८	८०.२०३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, ।	
२३५	११.४.२२.३५३६	बुटवल-१३ बेलवास शिव श्री पथ शहरी पूर्वाधार विकास	१४००	१२५४.९३	११५३.६०	८२.४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, ।	
२३६	११.४.२२.३५३७	देवदह न.पा.-८ बडगाली शिव मन्दिर टोलबाट बुद्ध विहार टोल जाने शहरी पूर्वाधार विकास	१०००	९५०.३	९६५.२०	९६.५२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
२३७	११.४.२२.३५३८	देवदह वडा नं. ८ बंगला देखि बंगाली सम्मको शहरी पूर्वाधार विकास	१०००	८५३.०७	८७१.७७	८७.१७७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, ।	
२३८	११.४.२२.३६२२	हाटबजारमा नाला तथा सल्याब निर्माण, रामग्राम २	१०००	९३४.७७	०.००	०	४०	निर्माण कार्य भइरहेको	
२३९	११.४.२२.३६२५	पुरानो बैँक देखि हाट बजार सम्म सडक र नाला निर्माण, रामग्राम २	१५००	१३४५.४५	०.००	०	४०	निर्माण कार्य भइरहेको	
२४०	११.४.२२.३६२८	पि.सि.सि. सडक निर्माण, रामग्राम २	१०००	८२४.२४	५४५.७३	५४.५७३	५०	निर्माण कार्य भइरहेको	
२४१	११.४.२२.३६३०	नयागाउ वडा कार्यालय देखि भुक्टी पथ नाला निर्माण बुटवल १२	९००	७२८.३३	६७६.५१	७५.१६८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
२४२	११.४.२२.३६३२	भानुभक्त पथ कालोपत्रे तिलोत्तमा ९ रुपन्देही	८५०	६६०.९६	७१८.०२	८४.४७३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	
२४३	११.४.२२.३६३७	प्रतापपुर वस पार्क निर्माण, कचन ३	१७००	४३३३.६	१६०७.९०	९४.५८२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी	
२४४	११.४.२२.३६४०	बर्मबावा टोल औधोगिक पथ सडक कालोपत्रे, सैनामैना १	१०००		०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी	
२४५	११.४.२२.४०५२	रिडिसिडि पथ नाली र सडक निर्माण, बुटवल ११	१०००	८२५.६७	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न,	

(Signature)

(Signature)

अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इन्जिनियर




क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संज्ञौता रकम		प्रतिशत	हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
				यस मुद्दामा खर्च भएको रकम	सम्पन्न भएको रकम				
२४६	११.४.२२.४०५३	कालाबन्जरमा बाटो कालोपत्रे तथा बाल निर्माण, न.पा ४	१०००	८३१.३६	८३५.३०	८३.५३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
२४७	११.४.२२.४०५४	एकता पथ बाटो स्तरोन्नती, बुटवल १३	९५०	७८४.६७	७६२.२२	८०.२३४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२४८	११.४.२२.४०५५	दुर्गा मन्दिर सडक नाला निर्माण, रामग्राम २	१०००	९५३.३६	६३२.१५	६३.२१५	८५	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२४९	११.४.२२.४११४	त्रिलोचन पथ सैनामैना ७ वस्ति विकास	१२००	१०२२.३२	१०४८.२९	८७.३५८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
२५०	११.४.२२.४११५	सैनामैना ९ पिपलडाडा देखि वनरहवा जाने शहरी पूर्वाधार	१३००	९९२.२१	१००८.७३	७७.५९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
२५१	११.४.२२.४११६	सचिन्तन सार्वजनिक भवन मा भौतिक पूर्वाधार निरेमाण सैनामैना ८	१५००	१३३७.६०	१३२५.८४	८८.३८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
२५२	११.४.२२.४११८	तिलोत्तमा नगर १४ जितपुर बागदुला नाली निर्माण रुपन्देही	९५०	७७१.६४	०.००	०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी	
२५३	११.४.२२.४११९	इन्द्र गुल्मेली पथ शहरी पूर्वाधार बुटवल १३	१०००	८६४.३२	७८९.१३	७८.९१३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२५४	११.४.२२.४१२१	१ शान्तिचोक तिलोत्तमा पथ शहरी पूर्वाधार बुटवल १३	१४५०	१३३६.१९	१३५१.५८	९३.२१२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२५५	११.४.२२.४१२२	कचन लायन्स आँखा अस्पतालको अपुरो भवन निर्माण, कचन गा.पा. ४	१४००	१२२४.५१	२७.३७	१.९५५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी	
२५६	११.४.२२.४१२३	सुनौलोनगर ५क पथ शहरी पूर्वाधार तिनपा-३ रुपन्देही	५००		४५४.४४	९०.८८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२५७	११.४.२२.४१२४	Ncell टावर देखि पश्चिम तपाहाछेउ दक्षिणतर्फ शहरी पूर्वाधार, बुटवल १९	१२२५	११०९.९९	११२२.८६	९१.६६२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
२५८	११.४.२२.४१२६	कचन ४ अस्नैयामा भिमबहादुर थापाको टोलमा वस्ति विकास	१०००	८१२	८१८.४३	८१.८४३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२५९	११.४.२२.४१२८	सानाकिसान सहकारी संरचना निर्माण सैनामैना ८	१३५०	११५६.७३	११०२.२५	८१.६४८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२६०	११.४.२२.४१२९	सैनामैना ६ पटनामा सहर पूर्वाधार निर्माण	१०००	८५३.६०	७९८.९९	७९.८९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२६१	११.४.२२.४१३४	सैनामैना ५ बुद्धनगर देखि मलमला जाने शहरी पूर्वाधार	११७५	९८९.६४	११७५.००	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२६२	११.४.२२.४१३८	कमला आमा समुह भवन निर्माण गैडहवा ८	१०००		०.००	०		जग्गा उपलब्धि नभएको	
२६३	११.४.२२.४१४१	पैरवी आमा समुह भवन देखि कृष्ण थापा खेतसम्म ढल निकास सैनामैना ४	१०००	८१२.६८	७६३.४३	७६.३४३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	

(Signature)

(Signature)

अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इंजिनियर




क्र.स.	कम्पोजिट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संश्लेषण रकम			हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
				संश्लेषण रकम	वित्तिय प्रगती	प्रतिशत			
२६४	११.४.२२.४१४२	ति न पा १ दुर्गा । दुर्गासापथ सहरि पूर्वाधार विकास	९५०	७७७.२९	७२१.२५	७५.९२१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२६५	११.४.२२.४१४३	देउराली खाना घरदेखि कृषी बजार जाने बाटो स्तरोन्नति कोहलपुर ११	१०००			०		कार्यक्षेत्र नपने	
२६६	११.४.२२.४१४४	सियारी खोला पुल देखि शान्तीनगर रिजाल चोक हुँदै बान्द्रवा जोड्ने सडक स्तरोन्नति सियारी ६	१२२५	१०२२.०९	१०३७.८८	८४.७२५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
२६७	११.४.२२.४१४५	ढकाल पथ नयागाँउ शहरी पूर्वाधार विकास	१४००	१२५६.५	१२२८.२७	८७.७३४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२६८	११.४.२२.४१५२	व्यापारको पेट्रोलपम्पदेखि पश्चिम एकता मार्ग स्तरोन्नति तथा व्यापारको पम्पदेखि खानेपानी संस्थानसम्मको नाली निर्माण, बुटवल उप न पा ३, रुपन्देही	२१४३	१९३४.३३	१७१८.४४	८०.१८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी ।	
२६९	११.४.२२.४१५३	गणेश पथको नाली निर्माण स्तरोन्नति , बुटवल उप न पा ३, रुपन्देही	१२००	१००१.४९	१००८.३७	८४.०३१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
२७०	११.४.२२.४१५४	लक्ष्मी टोल उँठ टोलको सडक स्तरोन्नति, तिलोत्तमा २, रुपन्देही	८५०	७०२.१	६९७.०४	८२.००५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
२७१	११.४.२२.४१५५	जनाप्रिय पथ सडकको स्तरोन्नति, तिलोत्तमा १ ड्राइभरटोल, रुपन्देही	९५०	७७७.२९	७०४.७७	७४.१८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२७२	११.४.२२.४१५६	शिवपथ (रहमान चोक) देखि उत्तरतर्फ जाने आही निर्माण, सिद्धार्थनगर ८, रुपन्देही	८५०	६४७.८७	६०८.६४	७१.६०५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२७३	११.४.२२.४१५७	वेङ्ग कोलोनी देखि दक्षिणतर्फ जाने शहरी पूर्वाधार निर्माण, सिद्धार्थनगर ८, रुपन्देही	१४००	१२३९.५१	१२६४.०५	९०.२८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
२७४	११.४.२२.४१५८	दक्षिण मधुवनी गाँउ देवेन्द्र चोक देखि उत्तर निविहवा सडक कालोपत्रे, शुद्धोधन-७, रुपन्देही	६३००	५६२६.३७	५६९६.९३	९०.४२७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।	
२७५	११.४.२२.४१५९	सामुदायिक भवन निर्माण, कपिलवस्तु ११, वनगाई कपिलवस्तु	५००		०.००	०		जग्गा भोगाधिकार नरहेको	
२७६	११.४.२२.४१६०	सामुदायिक भवन निर्माण, कपिलवस्तु ११, तेनुवा कपिलवस्तु	५००		०.००	०		बडा फरक परेको	
२७७	११.४.२२.४१६१	ढोडखोला देखि तोलखोला सम्म शहरी पूर्वाधार स न पा १० अर्घाखाँची	१४००	११६८.३६	११८७.३४	८४.८१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२७८	११.४.२२.४१६२	नयाँगाऊ १२ खड्कापथ स्तरोन्नति, रुपन्देही	११५०	९६२.१	९५४.९७	८३.०४१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२७९	११.४.२२.४१६३	ति न पा २ मिडिया पथ बस्ती विकास	१५००		०.००	०		कार्य एकिन नभएको ।	
२८०	११.४.२२.४१६५	सैनामैना ४ लहरेपिपल टोल बस्ती विकास	११७५	९६३.५८	८७८.६७	७४.७८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२८१	११.४.२२.४१७४	उज्यालो टोलमा शान्ति पथ शहरी पूर्वाधार विकास, तिलोत्तमा न पा ३, रुपन्देही	३५००	३०९५.०९	३०९२.५१	८८.३५७			

(Signature)

(Signature)

ड. अनन्त कुमार देव
मिनिजल इंजिनियर



क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संशोधित वित्तीय प्रगति			हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
				संशोधित रकम	खर्च रकम	प्रतिशत			
२८२	११.४.२२.४१७५	नौवाहिनी पथ सडक पुर्वाधार ति न पा ४ रुपन्देही	११७५	९८५.२१	९६२.१७	८१.८८७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२८३	११.४.२२.४१७९	पथरकोट चोक देखि गोदाम डाँडा हुँदै जुगडेवा बुद्ध सर्किट शहरी पुर्वाधार शुद्दन गा पा रुपन्देही	११००	१०१९.४३	१०४०.४७	९४.५८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२८४	११.४.२२.४१८०	ने रा मा वि बाँसका रुख पुर्वाधार निर्माण पाणिनी १ अर्घाखाँची	१५००	१०६२.८०	१०८०.४२	७२.०२८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२८५	११.४.२२.४१८६	सालघारी पानी टंकी वस्ति विकास कार्यक्रम गैडहवा ७	१०५०	९२२.०७	९३५.६८	८९.११२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न	
२८६	११.४.२२.२०२५	बुटवल उ.म.न.पा., कालिकानगर, रुपन्देहीमा इन्टरलकिङ्ग ब्लक/छा प्ने दुवै प्रयोग गरी सडक तथा फुटपाथ निर्माण	१४५५९		१२४२२.२५	८५.३२४	१००	अधिल्लो आ.व.को भुक्तानी बाँकी कार्यक्रम (निर्माण कार्य सम्पन्न भएको)	
२८७	११.१.२.४६०	थारु सृष्टि महिला समूहको भवन र शौचालय निर्माण, देवदह-४	८१४		८१३.२९	९९.९१३	१००		
२८८	११.४.२२.२७८९	रामग्राम ५ ड्राइभरटोलको शहरी पूर्वाधार विकास कार्य, नवलपरासी	९७८		४७४.५८	४८.५२६	५०		
२८९	११.४.२२.२०२१	ग्रामिण वस्ती तथा साना सहर पुर्वाधार विकास :- रुपन्देही जिल्ला मजगावा बजारमा	१७४३		१७१९.७६	९८.६६७	१००		
२९०	११.१.२.३८७	कुसमहवा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण, ओमसतिया-६	१३१६		१३१५.८५	९९.९८९	१००		
२९१	११.४.२२.२०१३	ग्रामिण वस्ती तथा साना सहर पुर्वाधार विकास :- सुनवल न.पा.- १३ सुन्दरवस्ति बजारमा	४११३		३८८१.६०	९४.३७४	१००		
२९२	११.४.२२.३००६	सम्मरीमाइ गापा ४ रुपन्देही जिगिना गाउँमा शहरी पूर्वाधार निर्माण	८७१		८६९.७९	९९.८६१	१००		
२९३	११.१.२.३८८	वेतवलिया अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण, ओमसतिया-४	४३१		४३०.४२	९९.८६५	१००		
			४५१९०४.००	४७९०२९.३२	३२८५१७.६४	७२.६९६	९०.६१		

इ. अर्जुन कुमार देव
डिभिजनल ईन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख

 लुम्बिनी प्रदेश सरकार
 सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
 रुपन्देही
 कार्यक्रमको आयोजनाको प्रगति विवरण

२०८२ असार महिना सम्मको मासिक प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

रकम रु हजारमा									
क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संज्ञौता रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
					खर्च रकम	प्रतिशत			
बजेट उपशीर्षक नाम र नम्बर : आवास भवन मर्मत सुधार (३४७०१०१५४)									
१	११.५.४२.३०३	सरकारी कार्यालय तथा आवासहरु (रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु र अर्घाखाची) माग अनुसार प्रथमिकताको आधारमा मर्मत संभार गर्ने	७०००.००	६९९५.००	६९९५.००	९९.९३	१००.००	अन्य कार्यालयबाट माग भए बमोजिमको मर्मत कार्यका लागि ल.ई तयार भईरहेको ।	
२	११.५.४२.३०९	प्रदेश स्थापनाको समयमा प्रदेश मन्त्रालयहरुले प्रयोग गरेका बुटवलका विभिन्न संघ संस्थाका कार्यालय भवनहरु मर्मत संभार गर्ने	५००.००		४२६.८६	८५.३७	०.००	साविकको उद्योग प्रर्यटन बन वातावरण मन्त्रालयको भवन मर्मत कार्य भएको ।	
		जम्मा	७५००.००	६९९५.००	७४२१.८६	९८.९६	१००.००		






 ई. अनन्त कुमार देव
 डिभिजनल ईन्जिनियर
 कार्यालय प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
सहरी विकास तथा निवास स्थान
सहरी विकास तथा निवास स्थान
कार्यक्रमको आयोजना सम्बन्धी विवरण

२०८२ असार महिना सम्मको मासिक प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

रकम रु हजारमा									
क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संग्रहीत रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
					खर्च रकम	प्रतिशत			
बजेट उपशीर्षक नाम र नम्बर : 'नमुना विद्यालय र विशेष शिक्षा कार्यक्रम ३५००००२२									
१	११.१.२.५७९	मर्चवार आदर्श मा.वि.मा भवन निर्माण क्रमागत	२४०००.००	६८५४९.२१	९८५६.९२	४१.०७	८६.००	फिनिसिङ्ग तथा इलेक्ट्रिकल सेनेटरीको कार्य भईरहेको	
		जम्मा	२४०००.००	६८५४९.२१	९८५६.९२	४१.०७	८६.००		

इ. अनन्त कुमार देव
डिभिजनल ईन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
सहरी विकास तथा शहरी योजना मन्त्रालय
सहरी विकास तथा शहरी योजना कार्यालय, रुपन्देही
कार्यक्रमको प्रगति विवरण
२०८२ असार महिनासम्मको मासिक प्रगति विवरण

क्र.स.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संश्लेषण रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
					खर्च रकम	प्रतिशत			
बजेट उपशीर्षक नाम र नम्बर : पशुपन्छी उत्पादन, बजारीकरण, नियमन, प्रविधि प्रसार कार्यक्रम ३१२०००२१									
१	११.१.२.८८	भेटेरीनरी रिफरल अस्पताल भवन निर्माण, रुपन्देही (क्रमागत)	१००००.००	१०८७५५.९२	९९९९.५४	१००.००	१००.००	निर्माण कार्य सम्पन्न, अन्तिम बिल भुक्तानी दिन बाँकी (बहुवर्षीय आयोजना)	
		जम्मा	१००००.००	१०८७५५.९२	९९९९.५४	१००.००	१००.००		

ई. अनन्त कुमार देव
डिभिजनल इन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
कार्यक्रमको आयोजनाको प्रगति विवरण
२०८२ असार महिना सम्मको मासिक प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

२०८२ असार महिनासम्मको मासिक प्रगति विवरण										रकम रु हजारमा
क्र.स.	कम्पोजेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संज्ञौता रकम	यस महिनासम्मको विवरण		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्योन्वयनको हालको अवस्था	वैक्यित	
					हालसम्मको खर्च रकम	प्रतिशत				
बजेट उपशीर्षक नाम र नम्बर : प्रादेशिक अस्पताल सुदुवीकरण कार्यक्रम ३७००००१३४										
१	११.१.२.१८	मिम अस्पतालको भवन निर्माण	१०००.००	६४८.१९	६३५.७२	६३.५७	१००.००	निर्माण कार्य सम्पन्न		
२	११.१.२.२	पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको भवन निर्माण निरन्तरता	१०००.००	-	२५१.१९	२५.१२	५०.००	मर्मत कार्य भईरहेको ।		
३	११.१.२.२९	लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय भवन निर्माण निरन्तरता	६८००.००	२०१८१.०२	५२९८.०७	७७.९१	७५.००	फिनिसिड, इलेक्ट्रिकल तथा स्यानेटरी कार्य भइरहेको		
४	११.१.२.३	कपिलवस्तु आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको चिकित्सालय भवन निर्माण निरन्तरता	५६९००.००	११४११०.३७	६१०२.०७	१०.७२	२५.००	फिनिसिड कार्य भईरहेको ।	भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई थप कार्य चालु आ.व.को विनियोजित बचत बजेटबाट सुरक्षा पोष्ट भवन, सार्वजनिक सौचालय, ग्यारेज र चमेना गृह रु ४५८३७१८.५५ मा सम्झौता भई निर्माण कार्य भईरहेको, बाँकी कार्यको भुक्तानी दिनुपर्ने	
५	११.१.२.८३	अर्घाखाँची अस्पताल भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	२४५००.००	१९७८८.८९	१००४९.३५	४१.०२	७०.००	फिनिसिड, इलेक्ट्रिकल तथा स्यानेटरी कार्य भइरहेको		
		जम्मा	९०२००.००	१५४७२८.४७	२२३३६.४०	२४.७६	४२.१०			

डि. अनन्त कुमार देव
डिभिजनल ईन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख


सुनिश्चित प्रसार
सहरी विकास विभाग/सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास विभाग/सहरी विकास मन्त्रालय, रुपन्देही
कार्यक्रमको आयोजनागत प्रगति विवरण
२०८२ असार मसान्त सम्मको मासिक प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा									
क्र.सं.	कम्पोनेन्ट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	चालु आ.व. २०८१/०८२ को विनियोजित बजेट	संज्ञीता रकम	चालु आ.व. २०८१/०८२ को खर्च रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगती		कार्यान्वयनको अवस्था	वैफियत
						प्रतिशत	हालसम्मको भौतिक प्रगति %		
बजेट उपशीर्षक नाम र नम्बर : एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ३७०००११६४									
१	११.१.२.८५८	शिवराज सरुवा रोग अस्पताल भवन निर्माण, चन्द्रौटा कपिलवस्तु	५४६७५.००	२०९६०३.३२	५४६७५.००	१००.००	३०.००	पाउण्डेशनको काम भइरहेको ।	ब्लक B Plinth Level को कार्य सम्पन्न भई Ramp Block निर्माण कार्य सुरु भएको र ब्लक C, D र E को Slab Level सम्मको कार्य सम्पन्न भएको ।
जम्मा			५४६७५.००	२०९६०३.३२	५४६७५.००	१००.००	३०.००		

स. अश्वि कुमार देव
डिभिजनल ईन्जिनियर
कार्यालय प्रमुख

 लुम्बिनी प्रदेश सरकार
 सहरी विकास तथा सानिपानी मन्त्रालय
 सहरी विकास तथा सानिपानी कार्यालय रुपन्देही
 कार्यक्रमको आयोजना तथा प्रगति विवरण
 रुपन्देही, नेपाल
 २०७५

२०८२ असार महिनासम्मको मासिक प्रगति विवरण								रकम रु हजारमा	
क.स.	कम्पोजिट नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप कोड सहित आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	संश्लेषित रकम	यस महिनासम्मको वित्तीय प्रगति		हालसम्मको भौतिक प्रगति %	कार्यान्वयनको हालको अवस्था	कैफियत
					खर्च रकम	प्रतिशत			
बजेट उपशीर्षक नाम र नम्बर : 'शैक्षिक विकास तथा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम ३५००००१४४'									
१	११.१.२.४५५	प्रदेश पुस्तकालयको निर्माण	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	प्रदेश पुस्तकालयको निर्माण आ.व. ०७७/७८ मा बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा रही कार्यक्रम सम्झौता भएता पनि चालु आ.व.०८१/८२ मा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, अन्तिम बिल भुक्तानी गर्न तहाँ मन्त्रालयबाट रकम विनियोजन नभएको हुँदा भुक्तानी हुन बाँकी


 उ. अनन्त कुमार देव
 डिभिजनल इन्जिनियर
 कार्यालय प्रमुख