

लुम्बिनी प्रदेश सरकार  
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय  
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देही  
असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

मन्त्रालयको नाम: शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय

रु.हजारमा

क्र.स.	ब.उ.शि.नं.	कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक प्रगति	कैफियत
क) चालु तर्फ								
१	३४७०१०११	भवन तथा शहरी विकास कार्यालयहरु	१६४५०.००	१५९५०.००	१०८६५.३४	६८.१२	१००	
		जम्मा (क)	१६४५०.००	१५९५०.००	१०८६५.३४	६८.१२		
ख) पुँजीगत तर्फ (प्रदेश)								
२	३४७०१०१२	आवास व्यवस्था तथा वस्ती विकास कार्यक्रम	२५००००.००	२१३०२७.००	१६५८३१.४३	७७.८५	९१.९६	
३	३४७०१०१३	सरकारी भवन निर्माण तथा सभाहल निर्माण कार्यक्रम	६७०००.००	७०२००	३१७५१.७३	४५.२३	५८.३७	
४	३४७०१०१४	शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	३९०२००.००	३६०८००	२७७७१०.७९	७६.९७	७४.७१	
५	३४७०१०१५	आवास, भवन मर्मत सुधार	१८०००.००	१८०००.००	१४५८७.२७	८१.०४	८८.८९	
		जम्मा (ख)	७२५२००.००	६६२०२७.००	४८९८८१.२२	७४.००	८०.००	
ग) पुँजीगत तर्फ (शसर्त अनुदान)								
६	३४७९११२६४	आवास व्यवस्था कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	६४०६०.००	६४०६०.००	४०५०१.७७	६३.२२	७२.९३	
७	३४७९११३०	बस्ती विकास कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	८३०००.००	८३०००.००	५१०४६.२५	६१.५०	८७.९५	
		जम्मा (ग)	१४७०६०.००	१४७०६०.००	९१५४८.०२	६२.२५	८१.४१	
		कुल जम्मा	८८८७१०.००	८२५०३७.००	५९२२९४.५७	७१.७९		

*Signature*

*Signature*


*Signature*  
शहरी विकास तथा  
भवन कार्यालय  
रु.हजारमा


लुम्बिनी प्रदेश सरकार  
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय  
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देही  
असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण  
व.उ.शिन. ३४७०१०१२


मन्त्रालयको नाम: शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय  
आयोजनाको नाम :आवास व्यवस्था तथा वस्ती विकास कार्यक्रम

र.हजारमा

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
१	चार नम्बर उचटहवा जीतपुर बस्ती विकास कार्यक्रम	४५००	४२२७	३०४२.९३	७२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
२	मैनापुर टोलको दक्षिणतर्फ वस्ति विकास,बुटवल-१५, सेमलार	३०००	२१००	१८७५.९८	८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
३	छपिया गाँउमा बस्ती विकास ,सियारी गापा ४	२५०००	२७०००	२६२९४.८२	९७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
४	तिलोत्तमा -१४, तिनधुरामा बस्ति विकास कार्य	२०००	२०००	१७१८.६५	८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
५	मायादेवी - ८ विनायक टोलमा सिद्धार्थ वस्ति विकास	२५०००	२६९००	२६८२२.९०	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
६	तिलोत्तमा न.पा.-१५ मधवलिया - बुद्धकलोनी - रुपन्देहीको बस्तिमा एकिकृत पूर्वाधार निर्माण कार्य	१०००	१०००	०.००	०	०	निर्माण कार्य रोकिएको।
७	आवास व्यवस्था तथा वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सम्भाव्य आयोजनाहरूको मन्त्रालय बाट स्वकृति लिई कार्य गर्ने	६०००	०	०.००	०	०	बजेट समर्पण गरिएको।





  
शहरी विकास तथा  
नि. कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
८	विपन्न, गरीब, दलित, एकल महिलाको लागि झुपडिमुक्त कार्यक्रम अन्तर्गत टिन छानाको कार्यक्रम विजयनगर गा.पा. र कृष्णनगर न.पा. १,२,३,४,५,९,१०,११,१२	३०००	३०००	८६०.००	२९	३०	गत आ.व. मा जस्तापाता वितरण ५०० लाभग्राही मध्ये १३० लाभग्राहीको कार्य सम्पन्न, बाँकी चालु आ.व.मा ३७० मध्ये ८६ लाभग्राहीको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
९	विगत आ.व. का क्रमागत आयोजनाहरुको मन्त्रालय बाट स्वीकृत लिई ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने कार्य	२१०००	१६५००	७०८७.५०	४३	९०	निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाका भुक्तानी भएको ।
१०	गौडि वयरकट्टी लुम्बिनी रोड सम्म बस्ती विकास कार्यक्रम सैनामैना-७, रुपन्देही	४०००	२८५०	५७७.९७	२०	२०	निर्माण कार्य भईरहेको । (Sub-Base को काम भएको)
११	सैनामैना-९,सहमत टोल अन्तर्गत अस्नेरी देखि भालुखोल्टाको बस्ती विकास	४०००	२८५०	११५.२०	४	२०	निर्माण कार्य भईरहेको । (Sub-Base को काम भएको)
१२	सैनामैना-३,पर्सविल कटारिया पथको थारु बस्ती विकास	३०००	१८००	१६२५.५५	९०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१३	सुनवल नगरपालिका वडा न १ स्थित शान्ती टोलमा शहरी विकास योजना	३०००	१८५०	१८४४.८०	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१४	सुनवल नगरपालिका वडा न ४ स्थित शान्तीनगर बस्ती विकास कार्य	३०००	३०००	२९९३.३५	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
वि. कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
१५	तिलोत्तमा-७, सेन्ट जोसेफ मार्ग (मित्रपथ)को वस्ती विकास, रुपन्देही	१०००	१०००	८६४.३७	८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१६	बुटवल उ.म.न.पा-१७, हरिहरपुर टोल, शान्तिमार्गको झन्डापुर सम्मको वस्ति विकास, रुपन्देही	१०००	१०००	९५९.३८	९६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१७	बुटवल उ.म.न.पा-१३, बेलवास महावीरपथको वस्ति विकास, रुपन्देही	१०००	१०००	९८७.१४	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१८	पाणिनी ६ अर्घाखाँची दहकाचौर ढाव पधेराको वस्ति विकास	१०००	१०००	८००.००	८०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१९	सैनामैना-१०,समावेशी टोल स्कूलपारीको वस्ती विकास, रुपन्देही	१०००	१०००	९५१.००	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२०	सन्धीखर्क २ वडा कार्यालयदेखि पुलचोक सम्म सूर्योदय मार्गको वस्ती विकास, अर्घाखाची	५००	५००	४६६.८०	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२१	म.रा.म बर्माचोक देखि दक्षिण मुक्तिनाथ पथको वस्ती विकास, सैनामैना-१ रुपन्देही	३०००	२२००	२०४१.८६	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२२	सैनामैना-४ , झारबैरा चोकदेखि पूर्व मेजरपथको वस्ती विकास	३०००	३०००	२२४७.६४	७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 शांतिमार्ग अर्घाखा  
 दि कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
२३	सैनामैना नपा २ खकनपुरको रिडरोडचोकबाट उत्तर तर्फ बस्ती विकास	२५००	२५००	२०२३.६०	८१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२४	पाल्हीनन्दन गा पा ६ रगरगंज बस्ती विकास, नवलपरासी	३०००	३०००	२३२२.१२	७७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२५	पाल्हीनन्दन गा पा ५ हर्दि बस्ती विकास, नवलपरासी	३०००	३०००	२१३०.७२	७१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२६	पाल्हीनन्दन गा पा ४ बैरवा बस्ती विकास, नवलपरासी	३०००	३०००	२०९४.७०	७०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२७	तिलोत्तमा -२, मिडियापथ बस्ति विकास कार्य, रुपन्देही	२०००	१४००	१२२९.७१	८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२८	पाल्हीनन्दन ३ परसिया बस्ति विकास	३५००	२५००	२१९६.७५	८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२९	पाल्हीनन्दन ३ कुस्मा बस्ति विकास	३५००	२६००	२२२५.५१	८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३०	पाल्हीनन्दन २ हरपुर बस्ति विकास	३५००	२८००	२७९८.००	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३१	कपिलवस्तु न पा ९ जगदिशपुरमा बुद्धग्राम बस्ति विकास	३०००	२३५०	२२३९.९७	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३२	सैनामैना नपा १ जनहित टोल माछापुच्छ्रे बस्ति विकास	२५००	१९००	१७९२.४०	९४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३३	सैनामैना नपा २ मुर्धनी बस्ति विकास	२५००	१७००	१५७८.६०	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
वि. कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
३४	लुम्बिनी साँस्कृतिक नपा ६ पर्साको बस्ति विकास	४०००	२७००	०.००	०	४५	निर्माण कार्य भईरहको ।
३५	कोटहीमाई ७ रुपन्देही तिनकोनिया पार्क निर्माण	४०००	२७००	२५१६.००	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३६	कोटहीमाई ३ रुपन्देही कुडसर गाउँमा रहेको पोखरी सुन्दरीकरण	४०००	३०००	२६५५.७८	८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३७	कोटहीमाई ६ रुपन्देही खजहना चोक बस्ती विकास योजना	४०००	२९००	२६२१.१६	९०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३८	कोटहीमाई ३ रुपन्देही मर्यादपुर बस्ति विकास योजना	४०००	३०००	२७४५.८५	९२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३९	मायादेवी ६ रुपन्देही खजुरिया बस्ति विकास योजना	४०००	३०००	२०२३.००	६७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४०	मायादेवी ५ रुपन्देही सेमरहना बस्ति विकास योजना	३०००	२०००	१९४९.८२	९७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४१	ठुलोबालापुर चैनपुर बेलहिया बस्ति विकास योजना रुपन्देही	४०००	३१००	३०२०.२३	९७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४२	बुटवल उपमहानगरपालिका १२ नयाँगाउँ इन्द्रपथ बस्ति विकास	३०००	२१००	२०५८.७१	९८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४३	सैनामैना ४ लेडुवा थारुगाउँको बस्ति विकास	३०००	२६००	२५८४.६०	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४४	तिलोत्तमा ४ उर्मीलापथ बस्ति विकास	१०००	१०००	९४७.००	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
श्रीमती अर्याल

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
४५	बुटवल ११ शिवटोल गंगापथ वस्ति विकास	१०००	१०००	९७२.६७	९७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४६	तिलोत्तमा ४ चन्द्रकोटीपथ वस्ति विकास	१०००	१०००	९५०.६२	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४७	बुटवल ११ देवीनगर हस्तिपथ वस्ति विकास	१०००	१०००	०.००	०	०	आवश्यक नदेखिएको ।
४८	कृष्णनगर महेन्द्र पार्कको पूर्वाधार निर्माण	८०००	६८००	३२०९.६४	४७	६०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
४९	सुस्ता २ नवलपरासी महलवारी मुसहर टोल बस्ति विकास	२०००	१३००	१२५३.३०	९६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५०	प्रतापपुर ७ जगतपुर मुसहर टोल बस्ति विकास	२०००	२०००	१७८०.९०	८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५१	प्रतापपुर ६ कठहवा मुसहर टोल बस्ति विकास	२०००	१४००	१२१६.५९	८७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५२	सुस्ता १ वनकट्टी दलित तथा मुसहर टोल बस्ति विकास	२०००	१४००	१३८४.३०	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५३	प्रतापपुर २ प्रसौनी मुसहर टोल बस्ति विकास	२०००	१४५०	१४५०.००	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५४	बर्दघाट नपा १६ सूर्यनगर रंगशालाको पूर्वाधार विकास	४०००	३०५०	२१०५.०२	६९	८०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
५५	छत्रदेव ८, सन्धिखर्क १२ अघातोष चिडिपानी मिलामिले सल्लीकोट बस्ति विकास	२०००	१६००	१६००.००	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५६	छत्रदेव ५, ७ र ८ महाभारत कालिन ऐतिहासिक पुरातात्विक छत्र महाराज मन्दिर हुँदै अघातोष कालिका मन्दिरको पूर्वाधार निर्माण	२०००	२०००	१६८०.८२	८४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

भारतमणि शर्मा  
प्र. कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
५७	बुटवल १३ न्यू बुद्धपथ यातायात कार्यालय जाने सडकको पूर्वाधार निर्माण	३०००	३०००	२०४३.८६	६८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५८	सम्मरीमाइ १ करौतादेखि बंशीडिहवा भारत सिमाना सम्म बस्ति विकास	३०००	२१५०	२०२०.१३	९४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५९	लु.स.न.पा. १२ आमा गाउँ देखि वडा १३ सैसिया सम्म बस्ति विकास	३०००	३०००	१९७८.४७	६६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६०	बुटवल १९ चन्द्रकोट मोड देखि बडकासर बस्ति विकास	२०००	२०००	१६५१.४५	८३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६१	देवदह ७ टोलीया मार्ग नाला तथा बस्ति विकास	२५००	२०००	१९५१.७८	९८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६२	देवदह १२ प्रगतिनगर भेषराज भट्टराइको घरदेखि नवीन तामाङ्गको घर हुँदै विद्यालयसम्म पूर्वाधार निर्माण	२५००	१९५०	१९४८.८०	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६३	तिलोत्तमा ११ मक्रहर वडा कार्यालय देखि गणेशनगर शिवपुर बेवरासम्म पूर्वाधार निर्माण	२५००	१७००	१४५७.००	८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६४	रोहिणी २ खोखरहानी फौजदार चमारको घरदेखि रोहिणी ७ पोखरभिण्डा हुँदै मा वि सम्म पूर्वाधार निर्माण	२५००	१६००	१६००.००	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*


शाब्दिकी अर्थाल  
वि. कार्यालय प्रमुख



क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
६५	चारपाला कोलोनी पथ स्तरोन्नती बुटवल १२ तामनगर गणेश टोल	१०००	१०००	९४७.२३	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६६	सरावल गा.पा. वार्ड नं. १२ स्थित भलुही खोला पुल देखि अहिरौलीसम्म, बसहीटोल, बसन्त मा.वि. जाने पथमा एकिकृत पूर्वाधार निर्माण, नवलपरासी पश्चिम	३०००	३०००	२२५८.३९	७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६७	आपसमा गाभिइ प्रयोगमा नआएका सामुदायिक विद्यालय भवन तथा अन्य भवन आपतकालिन प्रयोजनका लागि माग बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वीकृती लिइ मर्मत संभार गर्ने	५०००	५०००	४३८.३९	९	१००	१ वटा विद्यालयमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
६८	माग भई आएका वस्ती विकास तथा शहरी विकास पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सम्भाव्य आयोजनाहरू अध्ययन गरि डि.पि.आर तयार गर्ने (पुजीगत परामर्श खर्च)	२०००	२०००	०.००	०	०	
	जम्मा	२५००००.००	२९३०२७.००	१६५८३१.४३	७७.८५	९९.९६	





  
शाकतजुमी अर्थी  
वि. कार्यालय प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सरकार  
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय  
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देही  
असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण  
व.उ.शिनं. ३४७०१०१३

मन्त्रालयको नाम: शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय  
आयोजनाको नाम :भवन तथा सभाहल निर्माण कार्यक्रम

रु.हजारमा

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, योगीकुटी, रुपन्देही(भवन निर्माण )	१००००	१३५००	५१४९.५७	३८	६५	निर्माण कार्य भईरहेको। (बहुवर्षिय)
२	कृष्णनगर धर्मशाला निर्माण, कृष्णनगर-२, कपिलवस्तु	१०००	१०००	९४८.७२	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
३	पूर्वाधार पुस्तकालय तथा तालिम केन्द्र स्थापना, रुपन्देही	१०००	३५००	३३१३.६१	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
४	नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन लुम्बिनी प्रदेशको भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण बुटवल ४	१०००	१०००	९४०.५८	९४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
५	नन्दनगर कैलासधाम कपिलवस्तुको विभिन्न पूर्वाधार विकास वाणगंगा ३, वाणगंगा	४०००	४०००	३०८५.९१	७७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
६	सुखरामपुर गाउँमा सामुदायिक भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण कपिलवस्तु न पा ३	१०००	१०००	९२८.२२	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
७	सैनामैना -४, रुपन्देही कुश्माह थारु संस्कृतिक थारु संग्राहलय तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण	६०००	३९००	३४८०.८३	८९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
८	थारु कल्याणकारिणी सभाहल निर्माणका तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण ओमसतिया गा.पा. वडा नं. २	५०००	७५००	३८२३.४८	५१	८०	निर्माण कार्य भईरहेको। (बहुवर्षिय)
९	बिगत आ.व. का क्रमागत आयोजनाहरुको मन्त्रालय बाट स्वीकृत लिई ठेक्का ब्यवस्थापन गर्ने कार्य	१०००	१०००	०.००	०	०	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
शहरी विकास तथा  
भवन कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
१०	नेपालबाल संगठन कपीलवस्तु बालमन्दिरको सभाहल मर्मत संभार	२०००	२०००	१८४८.६५	९२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
११	बुटवल ७, दिपनगरको राधाकृष्ण मन्दिरमा हल निर्माण	२०००	१५००	१३७५.६४	९२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१२	सैनामैना ७ अधुरो सभाहलको पूर्वाधार विकास	३०००	२१००	१९७९.६०	९४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१३	सैनामैना ६ अधुरो थारु संग्रहालयको पूर्वाधार विकास	२०००	२०००	११२०.१०	५६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१४	शितगंगा नपा ८ अर्घाखाँचीमा सुशिल कोइराला स्मृति लोकतान्त्रिक अध्ययन प्रतिष्ठानको भवन निर्माण	२१०००	२१०००	०.००	०	०	जग्गा प्राप्त नभएको, बजेट सर्म्पण गरिएको ।
१५	बुटवल उ म न पा १०, अभियानपथ निर्माणका क्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण रुपन्देही	३०००	२२००	२०३४.३८	९२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१६	कपिलवस्तुमा साथि संस्था महिला सुरक्षित आश्रय गृहको पूर्वाधार विकास	३०००	२०००	१७२२.४४	८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१७	गोटीहवा सामुदायिक विकास केन्द्र भवन निर्माण कपिलवस्तु न.पा. ५ शिवपुरा कपिलवस्तु	१०००	१०००	०.००	०	०	जग्गाको स्वामित्व नरहेको ।
	जम्मा	६७०००.००	७०२००.००	३१७५१.७३	४५.२३	५८.३७	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 शाब्दजणी अर्थाल  
 वि. कार्यालय प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सरकार  
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय  
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देही  
असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण  
व.उ.शिनं. ३४७०४०१४

मन्त्रालयको नाम: शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय  
आयोजनाको नाम: शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

रु.हजारमा

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
१	कपिलवस्तु जिल्ला स्थित मदन आश्रित स्मृति भवन तौलिहवाको सभाहल सहितको दोस्रो तला निर्माण तथा फर्निचर खरिद	५०००	५०००	०.००	०	०	(रोक्का) व्यक्तीका नाममा भएका प्रतिष्ठान/ स्मृति भवनहरू ।
२	कुसमहवा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण, ओमसतिया-६	२०००	१४५०	१३१५.२५	९१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३	बेतवलिया अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण, ओमसतिया-४	२०००	१५५०	१४०८.४५	९१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४	पडसरी गुरुङ्ग समाज इकाइ भवन निर्माण, ओमसतिया-१	२०००	१५५०	१४६०.१०	९४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५	जीवन स्मृति भवन, मालारानी-३	१०००	१०००	०.००	०	०	(रोक्का) व्यक्तीका नाममा भएका प्रतिष्ठान/ स्मृति भवनहरू ।
६	मुसामारे सभाहल निर्माण, मालारानी-१	१०००	१०००	०.००	०	०	निर्माण कार्य आवश्यक नरहेको ।
७	तल्लो चौतारा देखि वेतथला सीढी निर्माण, भूमिकास्थान-३	१०००	१०००	८००.४३	८०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

शहरी विकास तथा खानेपानी  
मन्त्रालय  
वि. कार्यालय रुपन्देही

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सम्पन्न बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
८	रंगमणी जेष्ठ नागरिक सभाहल,, मालारानी-५	१०००	१०००	८६२.६३	८६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
९	जनआत्मा निर्भरताको हल निर्माण, वुटवल-१७	१०००	१०००	९३१.९१	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१०	भगदरी सामुदायिक भवन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण, सियारी-२	२०००	२०००	१२१०.८६	६१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
११	मिलनचोक सामुदायिक भवन निर्माण, सियारी-६	१५००	१५००	०.००	०	०	जरगा नभएको ।
१२	चेड्ढाको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण, सियारी-२	१५००	१५००	१०९६.३२	७३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१३	बसिर स्मृति भवन निर्माण, दुर्गा फाँट, पाणिनी-	१०००	१०००	०.००	०	०	(रोक्का) व्यक्तीका नाममा भएका प्रतिष्ठान/ स्मृति भवनहरु ।
१४	मदन-आश्रित स्मृति भवन निर्माण, सितगंगा-३	१०००	१०००	०.००	०	०	(रोक्का) व्यक्तीका नाममा भएका प्रतिष्ठान/ स्मृति भवनहरु ।
१५	डिल्लीराज शर्मा गैरे स्मृति भवन निर्माण, भूमिकास्थान-८	१०००	१०००	०.००	०	०	(रोक्का) व्यक्तीका नाममा भएका प्रतिष्ठान/ स्मृति भवनहरु ।
१६	सिसवा पोखरीमा पक्की वाल निर्माण, मायादेवी-६	१०००	१०००	९८०.१८	९८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
शाब्दभणी अखण्ड  
नि. कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सकल बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
१७	प्रतिमा बस्नेत स्मृति प्रतिष्ठान, अधुरो भवन निर्माण, बुटवल-१	१५००	१५००	०.००	०	०	(रोक्का) व्यक्तीका नाममा भएका प्रतिष्ठान/ स्मृति भवनहरु ।
१८	पैरवी आमा समूहको सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण, सैनामैना-४	१०००	१०००	८१६.३१	८२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१९	निमडाँडा अधुरो दुर्गा मन्दिरमा कम्पाउण्ड वाल र सभाहल निर्माण, बुद्धभूमी-८	१२००	१२००	८२८.१६	६९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२०	हुलाकी सडक दक्षिणमा रहेको समझमाता मन्दिरको परिसरमा सभाहल निर्माण, महाराजगन्ज-३	१५००	११५०	१०६२.२९	९२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२१	बगर्दहवा बरईपुरमा श्रीराम सिएलसी भवन निर्माण, महाराजगन्ज-४	१०००	१०००	०.००	०	०	(रोक्का) व्यक्तीका नाममा भएका प्रतिष्ठान/ स्मृति भवनहरु ।
२२	साना किसान सहकारी संस्था लि भवन निर्माण, बाणगंगा-५	१०००	१०००	९६८.६२	९७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२३	पिपरी चापामा दुर्गा सामुदायिक महिला समूह भवन निर्माण, कञ्चन-५	१५००	१५००	८६४.२५	५८	७६	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२४	साझा न्युज पत्रिकाको भवन निर्माण	१०००	१०००	९४६.९२	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२५	नेपाल औषधी व्यवसायी संघ कपिलवस्तुको भवन निर्माण, कपिलवस्तु-	१०००	१०००	९४८.६०	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२६	नेपाल समाज कल्याण दलित अधुरो भवन, कपिलवस्तु-२	५००	५००	४७२.२६	९४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

शासकीय अर्थ वि. कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सम्बन्धित बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
२७	जीतपुर अधुरो महिला भवन भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रामग्राम-४	१०००	१०००	९४८.७१	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२८	थारु आदिवासी तथा पिछडिएका समुदाय उत्थान केन्द्रको अधुरो भवन पूर्वाधार निर्माण, रामग्राम-१४	१०००	१०००	९७३.९२	९७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
२९	शान्तिटोल आमा समूह भवन पूर्वाधार, प्रतापपुर-१	१०००	१०००	०.००	०	०	निर्माण कार्य गर्न आवश्यक नरहेको ।
३०	नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक संघ भवन निर्माण, लुम्बिनी संस्कृतिक-७	१०००	१०००	९४१.९९	९४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३१	मिनमिनवा गाउँमा भएको धर्मपुरा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण, गौडहवा-४	१०००	१०००	९८९.१०	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३२	आमा गाउँमा सामुदायिक भवन निर्माण, लुम्बिनी संस्कृतिक-१२	१०००	१०००	६५७.३२	६६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३३	मदरसा गौसिया अहले सुन्नत छिपागढको अधुरो भवन निर्माण, रोहिनी-४	१०००	१०००	९५०.२९	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३४	आमा समूह भवन निर्माण, तिलोतमा-१४	१५००	१५००	९४०.३०	६३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३५	थारु सृष्टि महिला समूहको भवन र शौचालय निर्माण, देवदह-४	२०००	२०००	८१३.३०	४१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३६	जयपुर महिला समूहको ट्रेससहित भवन निर्माण, देवदह-११	१०००	१०००	०.००	०	०	निर्माण कार्य आवश्यक नरहेको ।
३७	विजयनगर गा.पा. वडा नं.३ मैनारी पोखरी सुन्दरी किरण	२५००	१८५०	१६३७.२५	८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३८	दुर्गा ज्योति महिला समूहको अधुरो कम्पाउन्ड र शौचालय निर्माण, देवदह-११	१०००	१०००	९८५.९६	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

धार्वाङ जिला कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (यसको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
३९	रामग्राम न.पा., परासी बजारमा इन्टरलकिङ्ग ब्लक/छापने ढुङ्गा प्रयोग गरी सडक तथा फुटपाथ निर्माण	१०००	१०००	०.००	०	०	ठेक्का अन्त्य गरि कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको ।
४०	लुम्बिनी साँस्कृतिक न.पा., महिलावार बजारमा शहरी पुर्वाधार निर्माण	२००००	२५२००	२४९८७.८५	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४१	ग्रामिण वस्ती तथा साना सहर पुर्वाधार विकास :- सुनवल न.पा.-१३ सुन्दरवस्ति बजारमा	८०००	७२००	२७७४.४६	३९	८०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
४२	ग्रामिण वस्ती तथा साना सहर पुर्वाधार विकास :-रुपन्देही जिल्ला मजगावा बजारमा	२८५००	२८५००	२३३६२.४७	८२	८५	निर्माण कार्य भईरहेको । (बहुवर्षिय)
४३	बुटवल उ.म.न.पा., कालिकानगर, रुपन्देहीमा इन्टरलकिङ्ग ब्लक/छापने ढुङ्गा प्रयोग गरी सडक तथा फुटपाथ निर्माण	१००००	२५०००	११५२६.९१	४६	८५	विगत आ.व.को ठेक्का निर्माण कार्य भईरहेको ।
४४	सैनामैना ८ शान्तिटोल शहरी पूर्वधार निर्माण	३०००	२०००	१९५४.४४	९८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४५	सैनामैना न. पा. ४ रामनगर वाटिका शहरी पूर्वधार निर्माण	१५००	१५००	०.००	०	०	निर्माण कार्य गर्न आवश्यक नदेखिएको ।
४६	ग्रामिण वस्ती तथा साना सहर पुर्वाधार विकास :- तिलोत्तमा - १७ ठठरिहववा टोल सहित अन्य टोल ,रुपन्देही	३५०००	३५०००	२८७१२.१४	८२	८५	निर्माण कार्य भईरहेको । (बहुवर्षिय)
४७	चन्द्रौटा बजार पश्चिम ससख प्रहरी वदिनी दक्षिन भुडी हवा चोक देखि पुर्व ग्यालेक्सी पानि हुदै कचनिया नाला सम्म शहरी पूर्वाधार विकास निर्माण कार्य	४०००	४०००	३९८७.५७	१००	१००	(बहुवर्षिय ठेक्का) निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको ।



क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सम्भाव्य बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
४८	देवदह न.पा. (खैरनी, भलुही र चरङ्गे) बजारमा इन्टरलकिङ्ग ब्लक/छापने ढुङ्गा प्रयोग गरी सडक तथा फुटपाथ निर्माण, रुपन्देही	१०००	२५००	१३३६.८८	५३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
४९	शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सम्भाव्य आयोजनाहरूको मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिए कार्यान्वयन गर्ने (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	१२५००	०	०.००	०	०	बजेट सर्म्पण गरिएको।
५०	माग भई आएका शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका सम्भाव्य आयोजनाहरूको मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई सम्भाव्यता अध्ययन गरी डि.पि.आर तयार गर्ने (पूँजीगत परामर्श खर्च)	३०००	३०००	०.००	०	०	
५१	ग्रामीण विकास तथा साना शहरी पूर्वाधार निर्माण, कपिलवस्तु	७००००	७००००	६९९३०.२०	१००	३५	निर्माण कार्य भईरहेको। (बहुवर्षिय)
५२	बिगत आ.व. का क्रमागत आयोजनाहरूको मन्त्रालय बाट स्वीकृत लिई ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने कार्य	१०००	१०००	०.००	०	०	
५३	सैनामैना वडा नं ४, रुपन्देही रामनगर चोक देखि बुध्दचोक शहरी पूर्वाधार विकास कार्य	३०००	३०००	२२६१.९७	७५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
५४	सुनवल १ आवास श्रेत्र जाने सडक स्तरोन्नती कार्य (शहरी पूर्वाधार निर्माण)	३०००	३०००	२३९१.१६	८०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
५५	सुनवल नगरपालिका वडा नं ८ स्थित अरनिको टोलमा शहरी विकास पूर्वाधार कार्य	२५००	१५००	१५००.००	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
५६	तिलोत्तमा १५ प्रगतिपथको शहरी पूर्वाधार विकास कार्य	२०००	२०००	१९७३.४३	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
५७	तिलोत्तमा ४, डिङ्गरनगर सिद्धार्थपथको शहरी पूर्वाधार विकास कार्य	२५००	२५००	१८४९.५२	७४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 शासकको कार्यालय  
 वि. कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सम्बन्धी बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
५७	तिलोत्तमा ४, डिङ्गरनगर सिद्धार्थपथको शहरी पूर्वाधार विकास कार्य	२५००	२५००	१८४९.५२	७४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
५८	रामग्राम ५ ड्राइभरटोलको शहरी पूर्वाधार विकास कार्य, नवलपरासी	३०००	२४००	४७४.५८	२०	४०	निर्माण कार्य भईरहेको।
५९	बुटवल उ.प.मा १२ मुक्तीनाथधाम जाने अधुरो सडक स्तर उन्नती गर्ने कार्य रुपन्देही	३०००	२२००	२००५.९८	९१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
६०	तिलोत्तमा-८, रुपन्देही ४ नं. बजार देखि उत्तर तर्फ मुक्ती पथ मार्ग स्तरोन्नती	३०००	२४००	२३६६.२२	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
६१	तिलोत्तमा-३, रुपन्देही खानेपानीदेखि दक्षिण तर्फको शहरी पूर्वाधार विकास	१०००	१०००	९४८.७९	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
६२	तिलोत्तमा १, रुपन्देही बाटिका टोल दुर्वासा पथमा शहरी पूर्वाधार विकास	२५००	२५००	१७७८.४१	७१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
६३	महाराजगंज वडा नं ७,९ कपिलवस्तु शान्तिनगरदेखि बढनी बजार (भारत सिमा) सम्म शहरी पूर्वाधार विकास	५०००	३०५०	२८५८.१८	९४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
६४	कपिलवस्तु न पा १ पश्चिम सिकोटवा जाने सडकको उत्तरतर्फ शहरी पूर्वाधार विकास	२०००	२०००	१३४३.५०	६७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
६५	मेउडिहवा आधारभूत विद्यालय देखि फुलपुर जोड्ने बाटोमा शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य, सि.न.पा-०२ रुपन्देही	२०००	२०००	१७५०.००	८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
६६	सन्धीखर्क १ देउराली यातायातको भवनदेखि वर्षा संचार नेटवर्कको कार्यालयसम्मको शहरी पूर्वाधार विकास, अर्घाखाची	१०००	१०००	९४९.०७	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 न. कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सकल बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
६७	अध्ययनबाट प्राप्त रुपन्देही जिल्लाको एक नमूना बस्तिको एकिकृत शहरी पूर्वाधार विकास	५०००	०	०.००	०	०	बजेट सर्म्पण गरिएको ।
६८	अध्ययनबाट प्राप्त कपिलवस्तु जिल्लाको एक नमूना बस्तिको एकिकृत शहरी पूर्वाधार विकास	५०००	०	०.००	०	०	
६९	अध्ययनबाट प्राप्त अर्घाखाँची जिल्लाको एक नमूना बस्तिको एकिकृत शहरी पूर्वाधार विकास	५०००	०	०.००	०	०	
७०	अध्ययनबाट प्राप्त नवलपरासी (ब.सु.प) जिल्लाको एक नमूना बस्तिको एकिकृत शहरी पूर्वाधार विकास	५०००	०	०.००	०	०	
७१	सियारी गापा १ सोनारेत चोक देखि ५०० मि. उत्तर शहरी पूर्वाधार निर्माण	१२००	७५०	७००.४०	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
७२	सि न पा ९ रुपन्देही बृहस्पति चक्रपथ भित्र बलराम कुवरको घर हुँदै बृहस्पति कलेज सम्म, उदयपुर देखि पूर्व तर्फ राधा स्वामिको शहरी पूर्वाधार विकास	२४००	२४००	१५८१.५९	६६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
७३	सि न पा ८ अन्नपूर्ण टोल स्थित हरिकृतन चोक देखि दक्षिण सि. आई चन्द्र पथ सम्म, बुद्धचोकदेखि बसडिलवा चोकसम्म शहरी पूर्वाधार निर्माण	२४००	२४००	१९७९.०४	८२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
७४	सि न पा ६ रुपन्देही कान्दु धर्मशाला पछाडी सिद्धार्थ पथ, गल्लामण्डी सडकदेखि उत्तरमा स्थित दयापथ बाटोको शहरी पूर्वाधार निर्माण	२४००	१९५०	१०९८.४३	५६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
७५	सि न पा ४ कचरिया गाउँ देखि वडा नं २ जोड्ने सडक, हद्दिश पथ, लुम्बिनी रोड देखि नवदुर्गा मा.वि. हुँदै कवस्थानसम्म शहरी पूर्वाधार निर्माण	३६००	२८००	२५७२.४२	९२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

शासकीय अर्थ वि. कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सम्बन्धी बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
७६	सि न पा ३ रुपन्देही दरखसवा पार्क जाने बाटो, सिता नर्सरीको बाटो, संस्कृत विद्याश्रम जाने बाटो, दरखसवा चाणक्य पथको पूर्वतिर जाने बाटो, सम्यक पथ, पुष्पलाल पथको शहरी पूर्वाधार निर्माण	७२००	५७००	४९६९.२०	८७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
७७	सि न पा २ रुपन्देही मेउडिहवा आधारभुत विद्यालय देखि फुलपुर जाने सडक, स्वर्गद्वारी घाटको शहरी पूर्वाधार निर्माण	२४००	२४००	२१९३.९२	९१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
७८	सि न पा १२ रुपन्देही भौरहवा बहुमुखी क्याम्पस शहरी पूर्वाधार निर्माण	१३००	१३००	९११.८०	७०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
७९	सम्मरीमाइ गापा ४ रुपन्देही जिगिना गाउँमा शहरी पूर्वाधार निर्माण	१३००	१३००	०.००	०	३०	निर्माण कार्य भईरहेको ।
८०	लु स न पा २ रुपन्देही कचरिहवा मेनरोड देखि गाउँभिन्न शहरी पूर्वाधार निर्माण	१३००	८५०	७७१.३७	९१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
८१	मायादेवी गापा ७ रुपन्देही बनगाई गाउँ देखि महुवारी सम्म २ कि. मी पक्की नाली सहित आर. सि. सि ढलान सियारी गाउँपालिका जोड्ने सडकको शहरी पूर्वाधार निर्माण	१३००	१३००	८५०.२२	६५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
८२	मायादेवी ६ रुपन्देही बेचरी धर्मराज नाउको घर देखि चुनकुल गुसाको घर सम्म, बेचरी भागीरथी यादवको घरदेखि सुदामा बेलदारको घरसम्म, बेचरी दक्षिण टोलको शहरी पूर्वाधार निर्माण	३६००	२६००	२४१०.६१	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
८३	ओमसतिया २ रामजानकी मन्दिर परिसर, पुनम पथ देखि सियारी वडा नं १ सम्म शहरी पूर्वाधार निर्माण	२४००	२४००	१६०४.५४	६७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 शाब्दिक अर्थ  
 वि. कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सम्बन्धी बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
८४	सि न पा १ बुद्धपथमा राजेश पालको घरदेखि हर्नैया कुलो सम्म, राधाकृष्ण पथ धिरेन्द्र क्षेत्रीको घर देखि स्वामी नारायण मन्दिरसम्म, बेलहिया बस पार्क पछाडी बुद्ध पथ, मेडिकल कलेजको दक्षिण तर्फको रानीगाउँ जाने सडक, कालिमाइ पथदेखि पूर्वतर्फ जाने संजय शुक्लाको घरसम्म शहरी पूर्वाधार निर्माण	७२००	५५००	४३९२.४७	८०	८५	निर्माण कार्य भईरहेको।
८५	रुपन्देही जिल्ला तिलोत्तमा १ तेजेन्द्र मार्गको शहरी पूर्वाधार निर्माण	३०००	१७५०	१३९०.५३	७९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
८६	सियारी गापा ६ बर्दहवा बोरिङ्ग चोकदेखि गुरुङ्ग सभाहलसम्म शहरी पूर्वाधार विकास	३०००	१९००	१७७१.७३	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
८७	सुदोधन ४ रुपन्देही फर्साटिकट साझा टोल शहरी पूर्वाधार निर्माण	३०००	२३००	२२६९.३६	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
८८	सुदोधन ३ इञ्जिनियरिङ्ग भवन देखि दोगनासम्म शहरी पूर्वाधार निर्माण	३०००	३०००	२३२०.२७	७७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
८९	मालारानी ३ अर्घाखाँचीमा बसपार्क निर्माण	३०००	२०००	१५८६.००	७९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
९०	अमराई बजारमा शहरी पूर्वाधार निर्माण	२५००	१७००	१४९३.२४	८८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
९१	मर्चवारी १ रुपन्देही कमरहवा टोलदेखि धनहवा सम्मको शहरी पूर्वाधार विकास	२०००	१५००	१४९४.२०	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
९२	मर्चवारी ४ रुपन्देही महदेवा गाउको भित्रको शहरी पूर्वाधार विकास	२०००	१२००	११७१.५३	९८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
९३	शिवराजपुर २, बालापुरचोक क्षेत्रको शहरी विकास पूर्वाधार निर्माण	२०००	१३००	१२९९.९८	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
९४	चाकरचौडा चोकमा स्नान घर निर्माण, मायादेवी-४	१०००	१०००	९४५.९७	१००	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

९५  
१००  
नि. कार्यालय प्रमु

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (रुपैयाँ बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
९५	कालिमाताको मन्दिरमा अधुरो धर्मशाला र कम्पाउण्ड निर्माण, महाराजगन्ज-२	१०००	१०००	९५१.१९	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
९६	चनौटा नापी र मालपोत कार्यालय आसपासको बजार क्षेत्रमा सहरी पूर्वाधार निर्माण, शिवराज-५	२०००	१३००	१०७६.९३	८३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
९७	कृष्णनगर नपा कृषि सामाग्री देखि घुर्न्डीहवा बाटोको पूर्वाधार विकास	२५००	२५००	१७६७.९३	७१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
९८	मयानारी गाउँ पूर्व बसवरिया बाटोको पूर्वाधार विकास	२०००	२०००	०.००	०	०	स्थान एकिन नभएकोले कार्य नभएको।
९९	कृष्णनगर न पा १० विधाननगर जाने बाटोको पूर्वाधार विकास	१०००	१०००	९५५.६६	९६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१००	कृष्णनगर १ सेमरा देखि जगदम्बा पम्मसम्म बाटोको पूर्वाधार विकास	२०००	२०००	०.००	०	०	जग्गा विवादित रहेकोले कार्य नभएको।
१०१	डगईदेखि नदी सम्म बाटोको पूर्वाधार विकास	१०००	१०००	९५५.६८	९६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१०२	विजयनगर ३ करिहार देखि नदिसम्म जाने बाटोको पूर्वाधार विकास	१०००	१०००	९५५.४६	९६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१०३	तितिर्वा गाउँको दक्षिणसम्मको अधुरो निर्माण, यशोधरा-१	१०००	१०००	९३२.१५	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१०४	करमैनी अधुरो धर्मशाला पूर्वाधार निर्माण, रामग्राम-९	१०००	१०००	९४०.४१	९४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१०५	सहयात्री नेपालको परिसरमा कम्पाउण्ड वाल, बर्दाघाट-१४	१५००	१५००	१४६४.९०	९८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१०६	कर्महवा विद्यालयदेखि कर्महवा गाउँसम्म पीपीसी ढलान, लुम्बिनी संस्कृतिक-७	१०००	१०००	९०३.९१	९०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

१०००  
निर्माण कार्य सम्पन्न।  
कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सम्बन्धित बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
१०७	जितवापुर गाउँको अधुरो पीपीसी ढलान, लुम्बिनी संस्कृतिक-११	१०००	१०००	०.००	०	०	साईट एकिन नभएको।
१०८	डंगचाहवा दक्षिणटोल मेनरोडदेखि चौधरी धोवीको घरसम्म पीपीसी ढलान, मायादेवी-२	५००	५००	४७१.१९	९४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१०९	नेपनियाँ सुकइ सहानीको घरदेखि तौलन सहानीको घरसम्म ढलान, लुम्बिनी संस्कृतिक-१२	१०००	१०००	९६१.४०	९६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
११०	ज्ञानज्योती स्कुल देखि वडा कार्यालयसम्म नाली निर्माण सुनवल १० नवलपरासी	१०००	१०००	९५२.१३	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१११	डाँडा टोलदेखि राजमार्गसम्म नाला निर्माण बर्दघाट-४	०	१०००	९५०.३३	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
११२	भुताहा बजारमा ढल निर्माण बर्दघाट-९	०	२०००	९८३.७३	४९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
११३	कमिन्डाँडा सामुदायिक भवन मर्मत, छत्रदेव-८	०	१५००	८७३.५९	५८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
	जम्मा	३,९०,२००	३,६०,८००	२७७७१०.७९	७६.९७	७४.७१	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

शाब्दजानी अर्थिका  
वि. कार्यालय प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सरकार  
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय  
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देही  
असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण  
व.उ.शिनं. ३४७०१०१५

मन्त्रालयको नाम: शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय  
आयोजनाको नाम: आवास, भवन मर्मत सुधार

रु.हजारमा

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
१	परासी झुङ्गा नेमबहादुर घर्तीको घरदेखि सोहरत घर्तीको घरसम्म पीपीसी ढलान तथा नाली निर्माण, रोहिनी-३	२०००	२०००	०.०	०	०	निर्माण कार्य स्थलमा पानी जमेको हुदाँ निर्माण कार्य रोकिएको।
२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय अर्धाखाँचीमा विभिन्न मर्मत कार्य	१०००	१०००	९२९.९७	९३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय तथा आवासमा विभिन्न मर्मत	९००	९००	८१८.५०	९१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४	पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीको पुरानो भवनमा विभिन्न मर्मत	९००	९००	८८६.९६	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५	नवलपरासी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नवलपरासीमा विभिन्न मर्मत कार्य	९००	९००	८८८.५०	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कपिलवस्तुमा विभिन्न मर्मत कार्य	८००	८००	७७२.९८	९७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
७	जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा विभिन्न मर्मत कार्य	९००	९००	८९४.३९	९९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।

*Signature*

*Signature*

शहरी विकास तथा  
भवन कार्यालय प्रमुख



क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
८	जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमा विभिन्न मर्मत कार्य	८००	८००	७७७.८३	९७	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
९	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नवलपरासीमा विभिन्न मर्मत कार्य	९००	९००	८५३.७५	९५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१०	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सन्धिखर्क, अर्घाखाँचीमा विभिन्न मर्मत कार्य	९००	९००	८५९.८६	९६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
११	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीमा विभिन्न मर्मत कार्य	१०००	१०००	९७५.४३	९८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१२	सरकारी कार्यालय तथा आवासहरु मर्मत संभार गर्ने ((रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची) (माग अनुसार मन्त्रालयबाट पछि बाँडफाँड गरीने) (निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च)	७०००	७०००	५९२९.१०	८५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
	जम्मा	१८०००	१८०००	१४५८७.२७	८१.०४	८८.८९	

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*  
 शासकीय अर्थशास्त्री  
 नि. कार्यालय प्रमुख


लुम्बिनी प्रदेश सरकार  
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय  
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देही  
असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण  
व.उ.शिनं. ३४७९११२६


मन्त्रालयको नाम: शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय  
आयोजनाको नाम : आवास व्यवस्था कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)

रु.हजारमा

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कैफियत
१	जनता आवास कार्यक्रम- प्रदेश नं. ५ को कपिलवस्तु जिल्ला -क्रमागत ५४९ वटा सम्झौता भएका सम्पन्न गर्ने ।	४७५४०	४७५४०	२९९०५.५०	६२.९१	७०.००	गत आ.व.का १३० मध्ये १०६ आवास सम्पन्न, र चालु आ.व.का ८३ मध्ये ७३ गरि जम्मा १७९ आवास सम्पन्न भएको।
२	जनता आवास कार्यक्रम- प्रदेश नं. ५ को रुपन्देही जिल्ला -क्रमागत २३१ वटा सम्झौता भएका सम्पन्न गर्ने ।	५०००	५०००	१४७.१०	२.९४	५०.००	गत आ.व.का ३० आवास मध्ये १५ आवासमा निर्माण सम्पन्न ।
३	जनता आवास कार्यक्रम :- प्रदेश नं. ५ को नवलपरासी जिल्ला पश्चिम सुस्ता गाँउ -क्रमागत १७४ वटा सम्झौता भएका सम्पन्न गर्ने ।	११५२०	११५२०	१०४४९.१७	९०.७०	९५.००	गत आ.व.का १९४ आवास मध्ये १८३ आवासमा सम्पन्न भएको।
जम्मा		६४०६०.००	६४०६०.००	४०५०१.७७	६३.२२	७२.९३	





  
शासकीय अधिकारी  
श. कार्यालय प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सरकार  
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय  
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देही  
असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

मन्त्रालयको नाम : शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय


व.उ.शिनं. ३४७९११३०


रु.हजारमा

आयोजनाको नाम : बस्ती विकास कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
१	परासी जिल्लाको देवचुली न.पा. वडा नं ९, गन्दर्मा चोक देखि दवाडी चोक सम्म सडक कालोपत्रे	५०००	५०००	०.००	०	०	परासी जिल्लाको देवचुली न.पा.गण्डकी प्रदेशको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने । बजेट सर्म्पण गरिएको ।
२	नवलपरासी जिल्ला सुस्ता १ सिंगाहा नेपाली नहरदेखि उत्तरतर्फको प्लाष्टिक फ्याक्ट्रीदेखि दक्षिण तर्फको नयाँबस्ती हुँदै आर्य कृषि फार्मसम्म जाने सडक स्तरोन्नती ।	५०००	५०००	३००४.१४	६०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
३	अर्घाखाँची जिल्लाको भूमिकास्थान न.पा. ४ धारापानी कल्लेरी फलामखिली सडक कालोपत्रे	५०००	५०००	४०५५.१६	८१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४	कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभुमी न. पा. टिक्कर बुडी विजगौरी हुँदै हुलाकी सम्म सडक कालोपत्रे	५०००	५०००	२९९७.८५	६०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
५	रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नपा वडा नं. ६ कान्दु पथ नाली तथा बाटो निर्माण	५०००	५०००	३४६०.१९	६९	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
६	रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नपा शारदा पथ वडा नं. १३ नाली तथा बाटो निर्माण	५०००	५०००	२९०७.४८	५८	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।






  
शाब्दिकी अर्थमा  
वि. कार्यालय प्रमुख


क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
७	अर्घाखाँची जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिका वडा नं ११ को धनचौर जैटारी सेती पोखरी मोटर माटो कालोपत्रे	५०००	५०००	४१८४.२८	८४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
८	अर्घाखाँची जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिका वडा नं ४ को धारापानी कल्लेरी फलामखिली सडक कालोपत्रे	५०००	५०००	३५९२.१९	७२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
९	परासी जिल्लाको देवचुली न.पा. १७ कुलेनी सरस्वती प्रा.वि. देखि पर्यटन चोक-नारायणी चोक हुँदै शिवालय मन्दिर सम्म सडक कालोपत्रे	५०००	५०००	०.००	०	०	परासी जिल्लाको देवचुली न.पा.गण्डकी प्रदेशको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने, बजेट सर्म्पण गरिएको।
१०	परासी जिल्लाको सुनवल न.पा.-१३ बडेरा चोक देखी बाबा बर्दगोरिया जोड्ने बाटो	५०००	५०००	३६६५.६८	७३	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
११	परासी जिल्लाको सुनवल न.पा.-८, मिलन अंग्रेजी विद्यालयबाट पोखरीटोल साथै कालिकाटोल-पोखरीटोलसम्मको नालासहितको शहरी कालोपत्रे सडक निर्माण	५०००	५०००	४१८८.५८	८४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१२	रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा न. पा. वडा नं. ५, भैरव पथ पक्की नालि सहित सडक निर्माण	५०००	५०००	३२४१.४९	६५	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।
१३	अर्घाखाँची जिल्लाको कुकुरनेटा खरिखोला बेल्टारी, ओखरखोला कृषि सडक स्तरोन्नती स.न.प. १० र ०८	५०००	५०००	३०१३.२६	६०	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 जिल्लाकाजी अर्थशास्त्री  
 वि. कार्यालय प्रमुख

क्र.स.	मुख्य-मुख्य आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट (सुरुको बजेट)	खुद बजेट	खर्च रकम रु.	कुल	भौतिक	कार्यान्वयनको हालको अवस्था
१४	अर्घाखाँची जिल्लाको खनदह - सावडाँडा- डाँडाकटेरी - गछ्छाँ सडक स्तरउन्नती	५०००	५०००	३१९०.५२	६४	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१५	देवस्थल मन्दिर परिसरमा सामुदायिक भनव निर्माण बुटवल ११, योगिकुटी	३०००	३०००	२१५२.८२	७२	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१६	कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु -शिवराज न.पा.वण्डा करवलाहिया देखि वण्डा पिपरी, जवाभारी हुदै कृष्णनगर नगरपालिका वडा न.८ जोडने सडक कालोपत्रे	५०००	५०००	३३२१.३२	६६	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१७	अर्घाखाँची जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिका वडा नं ४ को धारापानी कल्लेरी फलामखिली सडक कालोपत्रे	५०००	५०००	४०७१.३०	८१	१००	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
जम्मा		८३०००	८३०००	५१०४६.२५	६१.५०	८७.९५	



  
 शान्तलक्ष्मी अर्याल  
 नि. कार्यालय प्रमुख